

神栖市における有機ヒ素汚染地下水対策についてのお知らせ

現場の進捗状況

工事関係

- ・地下水対策施設の建設に向けて引き続き土木・建築工事等を施工しております。
 - ・敷地造成工事として場内排水溝・場内舗装の一部（処理棟出入り口部）を除いて15日に終了しました。
 - ・背面搬入道路の仮設舗装工事は15日に完了しました。
 - ・上水引込工事は、1月6日から着手し19日に完了しました。
- 現場周辺には交通誘導員を配置し、周辺住民の皆様の安全を第一として作業を行っております。

今後の作業予定等について

【1月の作業予定】

- 上水場内配管工事は1月26日～2月6日にかけて実施します。
- 下水道放流管敷設工事は1月20日～2月28日にかけて実施します。
- 管理棟は1月13日から基礎工に着手し、30日に完成します。
- 処理棟は1月13日から基礎工に着手し、2月3日から建屋の建築に取りかかり、2月20日に完成します。
- 貯留槽の設置工事は1月13日から基礎工に着手し、2月末に完成します。

【2月の作業予定】

- 前面道路の仮設舗装工事は2月16日～2月28日にかけて実施します。
- 貯留槽本体の設置は2月23日から行います。
- 処理施設の設置工事は処理棟建屋の建設と並行して進めます。
- 下水道放流管敷設工事を引き続き実施します。
- 場内電気引込工事は2月16日から着手します。
- 設備電気工事は場内電気引き込み工事と並行して進めます。

なお、仮設舗装工事や下水道放流管敷設工事については、皆様の生活道路を利用するため、一時的にご不便をおかけすることになりますが、本年3月末の完成を目指して工事を進めて参りますのでご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



処理棟・貯留槽建設状況「南端より撮影」



処理棟基礎コンクリート打設状況
「施設建設地北側より南端に向けて撮影」



敷地西側前面道路（市道8-486号線）

上水管敷設状況



敷地東側背面搬入道路仮設舗装状況

「東端出入り口部より撮影」

お問い合わせ・ご質問は下記の窓口へご連絡下さい。

(株)鴻池組現場事務所 TEL:0299-92-4467 FAX:0299-92-4468

茨城県環境対策課 TEL:029-301-2966 FAX:029-301-2969

神栖市環境課 TEL:0299-90-1146 FAX:0299-92-4917

環境省環境リスク評価室 TEL:03-5521-8262 FAX:03-3581-3578