

神栖市における有機ヒ素汚染地下水対策についてのお知らせ

現場の進捗状況

○工事関係


- ・地下水処理施設の建設に向けて引き続き土木・建築工事等を施工しております。
- ・下水道放流管敷設工事は現在施工中です。
- ・管理棟は1月13日から基礎工に着手し、1月30日に完成しました。
- ・処理棟は2月2日から建築に着手し2月15日に完成します。
- ・貯留槽の設置工事は、現在施工中で2月22日に完成します。
- ・場内配管工事は、現在施工中で2月28日に完成します。

○現場周辺には交通誘導員を配置し、周辺住民の皆様の安全を第一として作業を行っております。

今後の作業予定等について

工事工程表

工種	項目	平成21年2月					平成21年3月
		5	10	15	20	25	5
土木・建築工事	敷地造成						
	貯留槽						
	場内排水工事						
	処理棟						
	管理棟						
機械設備工事	水処理設備						
配管設備工事	下水道放流管敷設						
電気計装設備工事	場内引き込み						
	設備電気工事						
試運転・調整等	試運転						
工事に用仮設道路	道路工・排水工						




処理棟建設・管理棟完成状況「東側より撮影」



下水道放流管敷設箇所（市道 8-1353 号線）

舗装仮復旧状況「南側より撮影」



処理施設等の配置図

なお、仮設舗装工事や下水道放流管敷設工事については、皆様の生活道路を利用するため、一時的にご不便をおかけすることになりますが、今暫くのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ・ご質問は下記の窓口へご連絡下さい。

- (株) 鴻池組現場事務所 TEL: 0299-92-4467 FAX: 0299-92-4476
- 茨城県環境対策課 TEL: 029-301-2966 FAX: 029-301-2969
- 神栖市環境課 TEL: 0299-90-1146 FAX: 0299-92-4917
- 環境省環境リスク評価室 TEL: 03-5521-8262 FAX: 03-3581-3578