

# 神栖市における有機ヒ素汚染地下水対策についてのお知らせ

## 現場の進捗状況

### 工事関係

- ・地下水処理施設の建設に向けて引き続き土木・建築工事等を施工しております。
- ・処理棟は2月15日に完了しました。
- ・貯留槽の設置工事は、現在施工中で3月5日に完了する予定です。
- ・機械設備工事は、現在施工中で3月5日に完了する予定です。
- ・下水道放流管敷設工事は現在施工中で2月28日に完了する予定です。
- ・場内配管工事は、現在施工中で3月5日に完了する予定です。
- ・電気計装設備工事は、3月5日に完了する予定です。

現場周辺には交通誘導員を配置し、周辺住民の皆様の安全を第一として作業を行っております。

## 今後の作業予定等について

- ・前面道路のアスファルト舗装工事は、2月23日から着手し3月3日に完了する予定です。
- ・地下水処理設備の動作確認のための試運転を3月上旬から開始します。



処理棟の全景（東側より撮影）



貯留槽設置工事状況

お問い合わせ・ご質問は下記の窓口へご連絡下さい。

(株)鴻池組現場事務所	TEL:0299-92-4467	FAX:0299-92-4476
茨城県環境対策課	TEL:029-301-2966	FAX:029-301-2969
神栖市環境課	TEL:0299-90-1146	FAX:0299-92-4917
環境省環境リスク評価室	TEL:03-5521-8262	FAX:03-3581-3578