

縄文杉周辺の再整備について（進捗報告と今後の予定）

1. 環境省デッキ②等設置および林野庁南デッキ撤去等工事の状況

平成28年12月10日～12月27日

- 資材搬入
- 林野庁南デッキ撤去工
- 環境省デッキ②設置工（歩道）

平成29年1月6日～現在

- 林野庁南デッキ跡地連絡木道工

2. 今後の予定

平成29年3月31日まで

- 林野庁南デッキ跡地木道完成後 暫定供用開始（2or3月）
- 環境省デッキ②完成
- 林野庁縄文杉周辺植生保護柵拡張

平成29年4月1日以降

- 環境省デッキ②、林野庁南デッキ跡地木道 本格供用（4月1日予定）
- 縄文杉大枝のケーブリング・アンカーの撤去（平成29年度内）

