

進捗状況調査結果（8月末時点）取りまとめ

		学校・保育園等（施設数）			公園・スポーツ施設（施設数）			住宅（戸数・棟数）			その他公共・民有施設（施設数）			道路（m）			農地・牧草地（m2）			森林（生活圏近隣）（m2）			
		上段	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数
		下段		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合
岩手県	数	268	232	228	308	237	237	8	0	0	341	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%		86%	85%		77%	77%		0%	0%		92%	92%		-	-		-	-		-	-	
宮城県	数	99	60	23	76	17	3	5,500	0	0	37	1	1	30,000	0	0	650,000	250,000	0	5,000,000	0	0	
	%		61%	23%		22%	4%		0%	0%		3%	3%		0%	0%		38%	0%		0%	0%	
茨城県	数	299	253	179	716	181	111	16,182	16,002	15,928	594	426	426	1,066,425	707,120	707,000	2,110	2,110	2,110	20,000	15,000	0	
	%		85%	60%		25%	16%		99%	98%		72%	72%		66%	66%		100%	100%		75%	0%	
栃木県	数	210	169	121	137	21	13	66,309	7	7	114	37	36	262,000	0	0	14,243,320	9,838,320	29,520	0	0	0	
	%		80%	58%		15%	9%		0.01%	0.01%		32%	32%		0%	0%		69%	0.2%		-	-	
群馬県	数	27	14	8	26	9	5	3,609	716	716	86	26	25	752	0	0	117,700	84,000	0	30,000	10,000	0	
	%		52%	30%		35%	19%		20%	20%		30%	29%		0%	0%		71%	0%		33%	0%	
埼玉県	数	28	28	28	60	53	52	0	0	0	3	3	3	1,343	1,343	1,343	0	0	0	0	0	0	
	%		100%	100%		88%	87%		-	-		100%	100%		100%	100%		-	-		-	-	
千葉県	数	631	555	486	1,811	1,234	774	3,325	993	589	419	358	358	29,670	4,291	4,291	0	0	0	0	0	0	
	%		88%	77%		68%	43%		30%	18%		85%	85%		14%	14%		-	-		-	-	
合計	数	1,562	1,311	1,073	3,134	1,752	1,195	94,933	17,718	17,240	1,594	1,165	1,163	1,390,190	712,754	712,634	15,013,130	10,174,430	31,630	5,050,000	25,000	0	
	%		84%	69%		56%	38%		19%	18%		73%	73%		51%	51%		68%	0.2%		0.5%	0%	

上段 予定数 : 除染の予定が具体的にあるもの
 発注数 : 除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
 実績数 : 除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

下段 発注割合 : / （予定数に対する発注数）
 実績割合 : / （予定数に対する実績数）