

進捗状況調査結果（平成25年3月末時点）取りまとめ

	上段 下段	学校・保育園等（施設数）			公園・スポーツ施設（施設数）			住宅（戸数・棟数）			その他公共・民有施設（施設数）			道路（m）			農地・牧草地（m2）			森林（生活圏近隣）（m2）		
		予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数	予定数	発注数	実績数
			発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合		発注割合	実績割合
岩手県	数	246	245	243	302	302	277	20,465	0	0	2,901	331	331	2,180,200	200	200	0	0	0	0	0	0
	%		100%	99%		100%	92%		0%	0%		11%	11%		0.01%	0.01%		-	-		-	-
宮城県	数	93	90	78	152	47	47	5,537	4	4	77	5	5	85,000	0	0	600,000	210,000	210,000	2,000,000	0	0
	%		97%	84%		31%	31%		0.1%	0.1%		6%	6%		0%	0%		35%	35%		0%	0%
茨城県	数	331	325	320	759	530	529	18,359	17,309	17,309	617	573	572	1,143,635	736,015	734,895	0	0	0	22,186	22,186	0
	%		98%	97%		70%	70%		94%	94%		93%	93%		64%	64%		-	-		100%	0%
栃木県	数	217	216	214	176	114	110	71,268	15,829	829	109	68	67	264,495	2,495	2,495	13,797,400	9,179,100	9,179,100	0	0	0
	%		100%	99%		65%	63%		22%	1%		62%	61%		1%	1%		67%	67%		-	-
群馬県	数	24	24	24	39	23	22	6,190	4,044	4,044	129	74	74	203,330	200,880	200,880	532,801	167,501	167,501	60,000	24,900	24,900
	%		100%	100%		59%	56%		65%	65%		57%	57%		99%	99%		31%	31%		42%	42%
埼玉県	数	29	29	29	58	58	58	0	0	0	3	3	3	3,409	3,409	3,409	0	0	0	0	0	0
	%		100%	100%		100%	100%		-	-		100%	100%		100%	100%		-	-		-	-
千葉県	数	647	647	647	1,883	1,659	1,658	16,881	12,536	12,365	373	313	313	107,811	99,811	99,811	0	0	0	0	0	0
	%		100%	100%		88%	88%		74%	73%		84%	84%		93%	93%		-	-		-	-
合計	数	1,587	1,576	1,555	3,369	2,733	2,701	138,700	49,722	34,551	4,209	1,367	1,365	3,987,880	1,042,810	1,041,690	14,930,201	9,556,601	9,556,601	2,082,186	47,086	24,900
	%		99%	98%		81%	80%		36%	25%		32%	32%		26%	26%		64%	64%		2%	1%
比較	増加数 [今回 - 前回]	0	21	207	336	212	938	34,987	6,047	10,789	2,596	156	187	2,305,111	19,591	48,032	-498,347	-1,680,947	5,532,453	-2,999,144	15,756	14,900
	変化率(%) [今回 / 前回]	100%	101%	115%	111%	108%	153%	134%	114%	145%	261%	113%	116%	237%	102%	105%	97%	85%	237%	41%	150%	249%

上段 予定数 : 除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
 発注数 : 除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
 実績数 : 除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
 除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

下段 発注割合 : / （予定数に対する発注数）
 実績割合 : / （予定数に対する実績数）