

神栖市における有機ヒ素汚染源 調査等についてのお知らせ

発行・編集 環境省 環境リスク評価室、茨城県 環境対策課、神栖市 環境課、(株)鴻池組

掘削現場における当面のスケジュールについて

掘削現場におけるテント上屋の撤去工事は、予定どおり7月の中旬に完了し、テント部材、ならびにテント内の設備(橋形クレーン等)の搬出も、中旬までに完了いたしました。

17日からは、テント基礎の解体工事に入り、ブレーカーを使用しての大割りから、圧砕機を用いての小割作業にてテント基礎コンクリートの搬出を行っております。

当面のスケジュールは、8月の中旬(盆休み前)までに、基礎コンクリート、及び碎石の撤去搬出を行い、その後復旧に向けた準備工及び現況復旧工事を進めていく予定です。

当面の間、搬出物の運搬のために車両の出入りが多く発生いたします。夏休みでもあり、従来にも増して交通誘導、運行管理には注意を払ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

掘削現場における当面のスケジュール(予定)

		8月		9月	
		10	20	10	20
掘削 テント ヤード	テント基礎撤去工	■			
	休工		■		
	ヤード復旧準備工			■	
	ヤード復旧工			■	■
	片付け工				



掘削テント上屋解体状況



テント基礎解体状況

次号(63号)は、平成19年9月1日発行とさせていただきます。

お問い合わせ・御質問は下記の窓口へ御連絡下さい。

鴻池組現場事務所	0299-92-0862	
環境省環境リスク評価室	03-5521-8262	(http://www.env.go.jp)
茨城県環境対策課	029-301-2966	(http://www.pref.ibaraki.jp)
神栖市環境課	0299-90-1146	(http://www.city.kamisuibaraki.jp)