

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金状況報告書(各年度報告書・平成27年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	高知県	
所在地	高知県高知市丸ノ内1丁目7-52	
事業計画作成担当者	担当部署	林業振興・環境部 新エネルギー推進課
	TEL	FAX
	088-821-4538	088-821-4530

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		112,348	303,631	126,316	542,295	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業			554,060,660	1,136,121,115	1,690,181,775	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業			5,032,000	-562-(562)	5,031,438	
風力・地熱発電事業等導入支援事業						
合計	1,800,000,000	112,348	559,396,291	1,136,246,869	1,695,755,508	94%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書：平成27年度分）

（事業実施の概要）

計画の名称	高知県グリーンニューディール基金		
事業の実施期間	平成27年度	交付対象	高知県、市町村等
平成27年度事業実施の概要			

- ①地域資源活用詳細調査事業
  - ・基金事業外部評価委員会の開催 2回  
（開催日：1回目 平成27年4月20日、2回目 平成27年7月16日 ※委員持ち回りにて開催）  
市町村等の採択施設を選定、事業変更を承認。
- ②公共施設再生可能エネルギー等導入事業
  - ・県有 13 施設、市町村等 40 施設(23事業者)で事業を実施。  
うち 市町村等 1 施設(1事業者)は平成28年度へ繰り越し  
※平成28年3月30日付けで事故繰越承認を受ける
- ③民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業
  - ・事業の実施なし
- ④風力・地熱発電事業等導入支援事業
  - ・事業の実施なし

平成27年度は表1に示す日程にて、公共施設再生可能エネルギー等導入事業の施設採択、及び事業変更の承認を行った。  
・採択施設の選定は、防災や温暖化等の専門家で構成されている外部評価委員会で行った。(表2)

表1 平成27年度事業の経過と今後の予定

時 期	内 容
平成27年 4月 1日～ 4月20日	・昨年度より事業繰り越した県有施設、市町村等施設の事業継続 今年度より開始する事業について順次交付決定 ・平成27年度 第1回評価委員会開催 （公共施設の新規採択、事業変更の承認）
5月20日 7月16日	・環境省に対し26年度事業状況報告書を提出 ・平成27年度 第2回評価委員会開催 （公共施設の新規採択の承認。 ※委員持ち回りにて開催）
平成28年 3月30日	・環境省より公共施設1施設に対し28年度への事業繰越承認を受ける

表2 外部評価委員会の構成員

氏名	所属・役職	専門分野
土居 清彦	特定非営利活動法人 日本防災士会 高知 理事長	防災
中澤 純治	高知大学教育研究部 准教授 （地域協働教育学部門）	新エネルギー
西村 澄子	特定非営利活動法人 環境の杜こうち 評議員	温暖化対策、 環境
松岡 裕美	高知大学教育研究部 准教授 （理学部門）	防災

平成25年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度					合計		
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	0	0	0%	16,616	0	16,699	16,699	100%	531,938	235,982	203,734	439,716	83%	548,554	456,415	83%
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率(%)	0	0	0%	3.8	0	1.3	1.3	34%	4.6	1.3	2.8	4.1	89%	4.6	4.1	89%
二酸化炭素削減効果(t-CO2)	0	0	0%	9.1	0	9.2	9.2	101%	292.6	129.8	112.1	241.9	83%	301.7	251.1	83%
導入した蓄電池による蓄電容量(kWh)	0	0	0%	1,072.9	0	433.8	433.8	40%	1,300.5	433.8	832.7	1,266.5	97%	1,300.5	1,266.5	97%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

「導入した再生可能エネルギー等による発電量」、及び「CO2排出削減量」が計画値を下回った要因は、前年度以前設置分に係る発電量が予測ほど伸びなかったこと、また、当該年度設置分において、完工時期が予定よりも遅れた施設があったため、発電量の減少につながったと考えられる。  
一方で、「防災拠点における再生可能エネルギーの普及率」、及び「導入した蓄電池による蓄電容量」は、概ね計画値を達成している。

<来年度に向けての改善方針>

平成28年度へ繰り越した事業(1件)について、進捗管理を進めていく。  
定期の発電量報告等と併せて各施設の状況把握を行い、運用に問題がないよう取り組んでいく。



平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成27年度)

<当該年度実績分>

(単位:円)

Table with columns for project ID, name, location, status, and detailed financial data. It includes sub-sections for '平成27年度' and '平成27年度基金事業' with further breakdowns into '事業内容' and '事業内容②(水利用エネルギー)'.







