

縄文杉周辺の再整備について

平成 27 年 8 月 9 日
九州地方環境事務所

1. 平成 26 年度の実施状況

(1) 北デッキの代替デッキ

- ・地域関係者への意見聴取、関係機関との検討を経て、代替デッキ案を決定。
- ・具体的な設計図や縄文杉周辺全体の再整備イメージを用いた地域への説明会等を実施。
- ・地域関係者の意見を踏まえた設計の一部変更（一部変更の設計は次年度繰越）。

(2) 南デッキの代替デッキ

- ・北デッキの代替デッキと並行して、南デッキの代替デッキを含む縄文杉周辺の再整備イメージについての行政案を作成。
- ・北デッキ代替デッキの現地検討会等において、おおまかな位置について地域関係者に簡単に説明。詳細な説明や意見聴取は今後。

2. 平成 27 年度の予定

(1) 北デッキの代替デッキ

①設計の一部変更概要

地域関係者意見を取り入れ、設計を変更した。（別添図面参照）

- ・デッキの床板の高さを 1.5 m から 2.5 m に変更。
- ・北側階段の位置等を変更。

②設置工事

今年度中に、設置工事を実施する。

- ・想定スケジュール

夏～秋 測量等準備工

秋 基礎工

秋～ デッキ組立工（途中、積雪期中断を挟む）

年度内 完成

(2) 南デッキの代替デッキ

①位置等の決定

現地検討会や意見交換会等による地域関係者の意見を聴取したうえ、位置、規模、歩道部ルートについての方向性を決定。

②設計業務

上記を踏まえ、設計業務を開始。

③検討において、特に留意すべき点

- ・ ゴールデンウィーク等繁忙期の混雑（利用集中）に配慮した導線の設計。