

進捗状況調査結果（12月末時点）取りまとめ

	学校・保育園等（施設数）			公園・スポーツ施設（施設数）			住宅（戸数・棟数）			その他公共・民有施設（施設数）			道路（m）			農地・牧草地（m2）			森林（生活圏近隣）（m2）			
	上段	①予定数	②発注数	③実績数	①予定数	②発注数	③実績数	①予定数	②発注数	③実績数	①予定数	②発注数	③実績数	①予定数	②発注数	③実績数	①予定数	②発注数	③実績数	①予定数	②発注数	③実績数
	下段		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合
岩手県	数	246	245	233	308	269	266	8	0	0	333	331	331	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	%		100%	95%		87%	86%		0%	0%		99%	99%		100%	0%		—	—		—	—
宮城県	数	93	84	62	96	40	27	5,500	0	0	68	3	3	30,000	0	0	650,000	250,000	250,000	5,000,000	0	0
	%		90%	67%		42%	28%		0%	0%		4%	4%		0%	0%		38%	38%		0%	0%
茨城県	数	338	322	266	737	461	275	16,246	16,103	16,097	597	433	428	1,093,325	733,995	732,755	2,110	2,110	2,110	21,330	21,330	0
	%		95%	79%		63%	37%		99%	99%		73%	72%		67%	67%		100%	100%		100%	0%
栃木県	数	216	214	127	94	52	19	67,286	15,258	135	104	58	35	264,495	2,495	2,495	14,243,637	10,817,637	3,604,237	0	0	0
	%		99%	59%		55%	20%		23%	0.2%		56%	34%		1%	1%		76%	25%		—	—
群馬県	数	23	23	23	28	18	17	6,119	3,785	3,732	90	39	39	206,525	205,375	205,325	532,801	167,801	167,801	60,000	10,000	10,000
	%		100%	100%		64%	61%		62%	61%		43%	43%		99%	99%		31%	31%		17%	17%
埼玉県	数	28	28	28	58	53	53	—	—	—	3	3	3	3,409	3,409	3,409	—	—	—	—	—	—
	%		100%	100%		91%	91%					100%	100%		100%	100%						
千葉県	数	643	639	609	1,712	1,628	1,106	8,554	8,529	3,798	418	344	339	84,715	77,645	49,674	0	0	0	0	0	0
	%		99%	95%		95%	65%		100%	44%		82%	81%		92%	59%		—	—		—	—
合計	数	1,587	1,555	1,348	3,033	2,521	1,763	103,713	43,675	23,762	1,613	1,211	1,178	1,682,769	1,023,219	993,658	15,428,548	11,237,548	4,024,148	5,081,330	31,330	10,000
	%		98%	85%		83%	58%		42%	23%		75%	73%		61%	59%		73%	26%		1%	0.2%

- 上段 ①予定数 : 除染の予定が具体的にあるもの  
 ②発注数 : 除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）  
 ③実績数 : 除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

- 下段 ④発注割合 : ②/①（予定数に対する発注数）  
 ⑤実績割合 : ③/①（予定数に対する実績数）