

## 汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況調査（第16回）の結果について

平成28年8月19日（金）  
環境省 水・大気環境局  
放射性物質汚染対策担当参事官室  
（代表：03-3581-3351）  
参事官：神谷 洋一（内：7502）  
参事官補佐：玉谷 雄太（内：7531）  
参事官補佐：柴田 康雄（内：7530）

環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づき汚染状況重点調査地域に指定されている岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び千葉県下の市町村における除染の進捗状況について、第16回の調査（平成28年6月末時点の状況）を実施しました。今般、その結果を取りまとめましたので、公表いたします。

各市町村における除染等の措置の状況については、全ての項目において、発注済みまたはほぼ発注済みとなり、実績についても終了またはほぼ終了となりました。

### 1. 調査対象及び調査時点

福島県以外の汚染状況重点調査地域に指定された58市町村のうち、除染実施計画を未策定の1市を除いた57市町村について、平成28年6月末時点の状況を調査し、取りまとめた。なお、福島県内の市町村における除染の実施状況については、福島県が調査を実施し、公表している。

### 2. 結果の概要

除染作業は、学校・保育園、公園等の子どもの生活環境に関連する施設から優先的に進めており、学校・保育園等、公園・スポーツ施設、住宅、道路がほぼ終了している。

除染実施計画に基づく除染等の措置<sup>1</sup>については、約9割の市町村において、除染の措置が完了又は概ね完了している。具体的には、57市町村のうち、23市町村において除染等の措置が完了し、27市町村において、今後の測定結果や、国（国有施設の管理者）や県（県有施設の管理者）等との調整により、必要に応じて除染等の措置を実施する可能性もあるため、概ね完了とした。これ以外の7市町村については、平成28年7月以降も除染等の措置を実施する予定となっており、除染実施計画における除染等の措置の完了時期は平成28年度中である。

#### (1) 項目別の状況

- ・学校・保育園については、除染予定数約1,600施設に対し、発注は完了しており、除染はほぼ終了している。
- ・公園・スポーツ施設については、除染予定数約4,000施設に対し、発注は完了しており、除染はほぼ終了している。
- ・住宅については、除染予定数約148,000戸に対し、発注はほぼ完了しており、

<sup>1</sup> 放射性物質汚染対処特措法に規定する「土壌等の除染等の措置」を示しており、除去土壌の収集、運搬、保管及び処分は含まない。

除染もほぼ終了している。

- その他の施設については、除染予定数約 6,400 施設に対し、発注はほぼ完了しており、除染もほぼ終了している。
- 道路については、除染予定数約 5,400km に対し、発注はほぼ完了しており、除染もほぼ終了している。
- 農地・牧草地については、除染予定数約 16km<sup>2</sup> を全て終了した。
- 森林（生活圏近隣）については、除染予定数約 3km<sup>2</sup> を全て終了した。

## (2) 各市町村における除染等の措置の完了状況

福島県外の市町村について、除染実施計画に定める除染等の措置の完了状況は以下のとおりである。

除染等の措置の状況	市町村数*1
完了	23 (23)
概ね完了*2	27 (27)
継続*3	7 (7)

\*1 括弧内は前回（平成 28 年 3 月末時点）の市町村数

\*2 平成 28 年 6 月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果、国（国有施設の管理者）及び県（県有施設の管理者）等との調整により、必要に応じて除染等の措置を継続する可能性がある市町村。

\*3 除染実施計画における除染等の措置の完了時期は平成 28 年度である。

※福島県内の市町村を含む市町村ごとの結果については、除染情報サイト (<http://josen.env.go.jp/>) に掲載。

## 3. 留意点

本調査における予定数は、平成 28 年 6 月末時点で具体的に予定がある除染事業について調査しているため、今後市町村における除染の計画が具体化するにつれて増減する可能性がある。

## 4. 今後の予定

継続的に調査を実施し、除染情報サイトにおいて公表する予定。

<http://pwcms.env.go.jp/press/102877.html>

## 添付資料

- 進捗状況調査結果（平成 28 年 6 月末時点）取りまとめ

進捗状況調査結果（平成28年6月末時点）取りまとめ

	除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況		除染等の措置の進捗状況																														
	項目1	①完了	項目5	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m2）				森林（生活圏近隣）（m2）					
	項目2	②概ね完了		①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要						
	項目3	③継続	項目6	④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合		④発注割合	⑤実績割合							
岩手県	数	0	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	17,105	17,105	(16,950)	3,297	2,985	2,985	(2,831)	2,162,600	2,162,600	2,162,600	(2,162,400)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	2																															
	数	1		%	100%	100%			100%	100%			92%	92%			91%	91%			100%	100%			-	-			-	-			
	数	3																															
宮城県	数	0	数	95	95	95	(10)	153	153	153	(59)	10,185	10,185	10,159	(4,754)	433	433	433	(258)	465,301	461,501	461,445	(417,930)	808,186	808,186	808,186	(313,386)	2,104,107	2,104,107	2,104,107	(584,354)		
	数	5																															
	数	3		%	100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			99%	99%			100%	100%			100%	100%			
	数	8																															
茨城県	数	13	数	329	329	329	(42)	888	888	888	(344)	47,276	47,276	47,276	(45,144)	633	633	633	(543)	2,250,665	2,250,665	2,250,665	(2,247,200)	1,752,600	1,752,600	1,752,600	(1,752,600)	7,186	7,186	7,186	(0)		
	数	6																															
	数	0		%	100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			
	数	19																															
栃木県	数	1	数	249	249	236	(19)	759	759	758	(262)	46,188	46,188	46,135	(19,458)	1,640	1,636	1,626	(748)	81,402	81,402	81,402	(76,875)	12,278,300	12,278,300	12,278,300	(3,755,900)	831,760	831,760	831,760	(0)		
	数	3																															
	数	3		%	100%	95%			100%	100%			100%	100%			100%	99%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			
	数	7																															
群馬県	数	8	数	35	35	35	(10)	43	43	43	(18)	6,186	6,186	6,186	(4,763)	121	121	121	(85)	203,378	203,378	203,378	(201,502)	1,043,597	1,043,597	1,043,597	(951,708)	60,155	60,155	60,155	(44,763)		
	数	0																															
	数	0		%	100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			
	数	8																															
埼玉県	数	0	数	48	48	48	(0)	94	94	94	(0)	0	0	0	(0)	8	8	8	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	2																															
	数	0		%	100%	100%			100%	100%			-	-			100%	100%			100%	100%			-	-			-	-			
	数	2																															
千葉県	数	0	数	593	593	593	(99)	1,672	1,672	1,672	(143)	19,160	19,160	19,160	(10,920)	226	226	226	(129)	232,874	232,874	232,874	(137,388)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	9																															
	数	0		%	100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			-	-			-	-			
	数	9																															
合計	数	23	数	1,591	1,591	1,578	(234)	3,944	3,944	3,943	(1,094)	147,616	146,100	146,021	(101,989)	6,358	6,042	6,032	(4,594)	5,399,629	5,395,829	5,395,773	(5,243,295)	15,882,683	15,882,683	15,882,683	(6,773,594)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)		
	数	27																															
	数	7		%	100%	99%			100%	100%			99%	99%			95%	95%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			
	数	57																															
前回合計	数	23	数	1,591	1,590	1,590	(234)	3,944	3,943	3,943	(1,094)	147,602	144,761	144,699	(100,747)	6,162	5,737	5,389	(4,292)	5,399,629	5,379,539	5,379,483	(5,227,005)	15,882,683	15,882,683	15,882,683	(6,773,594)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)		
	数	27																															
	数	7		%	100%	100%			100%	100%			98%	98%			93%	87%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			
	数	57																															
比較	増加数 [今回-前回]	0	増加数 [今回-前回]	0	1	-12	(0)	0	1	0	0	14	1339	1322	1242	196	305	643	302	0	16,290	16,290	16,290	0	0	0	0	0	0	0	0		
	増加率(%) [今回/前回]	0		変化率(%) [今回/前回]	100%	100%	99%		100%	100%	100%		100%	101%	101%		103%	105%	112%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		
	0																																
	0																																

各項目について

○除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況

項目1 ①完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している

項目2 ②概ね完了：平成28年6月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や国や県等との調整により、必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある

項目3 ③継続：平成28年7月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である

項目4 ④合計：項目1～3の合計

○除染等の措置の進捗状況

項目5 ①予定数：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

②発注数：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

③実績数：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

※除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

項目6 ④発注割合：②/①（予定数に対する発注数）

⑤実績割合：③/①（予定数に対する実績数）

発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5%以上は「100%」の表示になる。