



# 除染の進捗状況について

平成26年8月

環境省水・大気環境局

# 国直轄除染の進捗状況①

対象11市町村のうち、全市町村で除染計画を策定、6市町村で全域又は一部地域において除染の作業中。  
田村市、檜葉町、川内村、大熊町で除染計画に基づく面的除染が終了。

面的除染終了

宅地除染終了

除染作業中・準備中

	除染対象 区域 人口(人) (概数)	除染対象 面積 (ha)(概数)	区域 見直し	除染の進捗状況 (終了以外の市町村は平成26年7月末現在)				スケジュール		避難指示 解除
				除染計画	仮置場等	同意取得	除染作業	宅地終了	残り終了	
田村市	400	500	H24/4	H24/4	確保済み	終了	H25/6 終了	25年度(すでに終了)		H26/4
檜葉町	7,700	2,100	H24/8	H24/4	確保済み	終了	H26/3終了	25年度(すでに終了)		未定
川内村	400	500	H24/4	H24/4	確保済み	終了	H26/3終了	25年度(すでに終了)		避難指示解除 準備区域は H26/10(予定)
大熊町	400	400	H24/12	H24/12	確保済み	終了	H26/3終了	25年度(すでに終了)		未定
葛尾村	1,400	1,700	H25/3	H24/9	約7割	ほぼ終了	作業中	26年夏 (すでに終了)	27年内	未定
南相馬市	13,300	6,100	H24/4	H24/4	約8割	約4割	作業中	27年度	28年度	未定
飯舘村	6,000	5,600	H24/7	H24/5	約9割	約9割	作業中	26年内	28年内	未定
川俣町	1,200	1,600	H25/8	H24/8	約9割	ほぼ終了	作業中	26年夏	27年内	未定
浪江町	18,800	3,300	H25/4	H24/11	約3割	約5割	作業中	27年度	28年度	未定
富岡町	11,300	2,800	H25/3	H25/6	約5割	約6割	作業中	27年度	28年度	未定
双葉町	300	200	H25/5	H26/7	調整中	調整中	準備中	27年度		未定

注) 仮置場として確保が必要な面積は、今後の精査によって変わりうる。

注) 終了の市町村について、未同意の方等の同意取得を実施し同意を頂いた場合等は、除染を実施予定。

# 国直轄除染の進捗状況②



除染等工事の進捗状況(実施率・発注率)は以下のとおり。

(単位:%)

平成26年 7月31日 現在	田村市		檜葉町		川内村		飯舘村		川俣町		葛尾村		大熊町		南相馬市		富岡町		浪江町	
	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率	実施率	発注率
宅地	100	100	100	100	100	100	13	100	66	100	100	100	100	100	2	99.9	2	100	3	11
農地	100	100	100	100	100	100	5	40	12	100	1	100	100	100	1	65	0.3	100	4	15
森林	100	100	100	100	100	100	11	45	31	100	99	100	100	100	8	79	1	100	6	14
道路	100	100	100	100	100	100	3	28	0.3	100	1	100	100	100	0.3	65	45	100	5	23

注1)実施率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、一連の除染行為(除草、堆積物除去、洗浄等)が終了した面積等の割合。  
 注2)発注率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。  
 注3)除染対象の面積等・発注面積等・除染行為が終了した面積等は、いずれも今後の精査によって変わりうる。

# 汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況①

子どもの生活環境を含む公共施設等は、福島県内、県外ともに約7割以上の進捗を示すなど予定した除染の終了に近づいている。その他、住宅、農地・牧草地、道路の除染についても、福島県内、県外とも既に約6割以上が発注されているなど、着実な除染の進捗が見られる。

なお、福島県外の58市町村については、約7割の市町村において除染の措置が完了(17市町村)又は概ね完了(24市町村)している。(平成26年6月末時点)

○「汚染状況重点調査地域」として指定を受けている市町村:

(当初)104市町村 → (現在)100市町村

指定要件を満たさなくなれば、指定を解除することができる。  
これまでに線量低下などの理由で4市町村が指定解除

○除染実施計画策定済み: 94市町村  
(当面策定予定の市町村全て)

○計画に基づく除染等の措置完了: 17市町村  
(引き続きモニタリング等を実施)

○計画に基づく除染等の措置実施中: 77市町村  
各市町村の除染実施計画は、福島県内は27～28年度、それ以外は24～25年度を計画期間の終了時期とする市町村が多い



# 汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況②

福島県内 (平成26年6月末現在)	発注割合 (発注数/計画数)	実績割合 (実績数/計画数)
公共施設等	約8割	約7割
住宅	約8割	約4割
道路	約6割	約3割
農地・牧草地	約9割	約7割
森林(生活圏)	約6割	約3割

注:福島県が行った調査結果を基に作成。

:計画数は平成27年3月末までの累計。全体数は各市町村により、調整中や未定となっており、今後増加する可能性もある。

福島県外 (平成26年6月末現在)	発注割合 (発注数/予定数)	実績割合 (実績数/予定数)
学校・保育園等	発注済み	ほぼ終了
公園・スポーツ施設	ほぼ発注済み	ほぼ終了
住宅	約9割	約9割
その他の施設	約9割	約8割
道路	約9割	約9割
農地・牧草地	発注済み	ほぼ終了
森林(生活圏)	約9割	約5割

注:予定数は平成26年6月末時点で具体的に予定のある数を含めた累計であり、今後増加する可能性もある。