

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成26年3月31日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況						津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況					
					仮置場搬入済量(千トン)注9	搬入率(%)	仮置場設置数	完了状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)		完了状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注9	搬入率(%)注11	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	完了状況
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		20	17	17	100%	0	◎	17	14	1	1	1	100%	◎	3	3	100%	3	3	0	100%	◎
	久慈市(くじし)		90	76	76	100%	0	◎	76	62	3	5	6	100%	◎	14	14	100%	14	14	0	100%	◎
	野田村(のだむら)	有	167	121	121	100%	0	◎	121	78	2	11	30	100%	◎	46	46	100%	46	46	0	100%	◎
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	◎	14	13	0	1	1	100%	◎	0	-	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	55	37	37	100%	0	◎	37	30	0	2	5	100%	◎	19	19	100%	19	19	0	100%	◎
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	65	31	31	100%	0	◎	31	20	0	5	5	100%	◎	34	34	100%	34	34	0	100%	◎
	宮古市(みやこし)	有	802	601	601	100%	0	◎	601	426	0	95	81	100%	◎	201	201	100%	201	201	0	100%	◎
	山田町(やまだまち)	有	482	423	423	100%	0	◎	423	298	0	38	87	100%	◎	59	59	100%	59	59	0	100%	◎
	大槌町(おおつちちよう)	有	659	453	453	100%	0	◎	453	401	0	41	11	100%	◎	206	206	100%	206	206	0	100%	◎
	釜石市(かまいし)		945	753	753	100%	0	◎	753	613	0	88	52	100%	◎	192	192	100%	192	192	0	100%	◎
	大船渡市(おおふなとし)		853	624	624	100%	0	◎	624	552	3	65	4	100%	◎	230	230	100%	230	230	0	100%	◎
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,683	1,078	1,078	100%	0	◎	1,078	986	0	86	6	100%	◎	605	605	100%	605	605	0	100%	◎
	計		5,837	4,228	4,228	100%	0	-	4,228	3,492	8	439	289	100%	-	1,609	1,609	100%	1,609	1,609	0	100%	-
宮城県	気仙沼ブロック 注6		2,739	1,666	1,666	100%	-	-	1,666	1,351	2	261	52	100%	-	1,073	1,073	100%	1,073	1,073	0	100%	-
	気仙沼処理区県処理分 注7		1,654	764	-	-	-	-	764	593	1	162	8	100%	◎	890	-	-	890	890	0	100%	◎
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	362	350	1,114	100%	0	◎	350	307	0	11	33	100%	◎	12	902	100%	12	12	0	100%	◎
	南三陸処理区県処理分 注7		659	488	-	-	0	-	488	392	1	88	6	100%	◎	172	-	-	172	172	0	100%	◎
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	64	64	552	100%	0	◎	64	58	1	0	5	100%	◎	0	172	100%	-	-	-	-	-
	石巻ブロック 注6		7,945	4,922	4,922	100%	-	-	4,922	4,102	5	740	76	100%	-	3,023	3,023	100%	3,023	3,023	0	100%	-
	県処理分 注7		3,117	2,406	-	-	-	-	2,406	1,603	2	734	66	100%	◎	712	-	-	712	712	0	100%	◎
	女川町(おながわちよう)	有	518	518	729	100%	0	◎	518	513	1	0	4	100%	◎	0	-	-	0	-	-	-	-
	石巻市(いしのまきし)	有	1,337	1,186	3,256	100%	0	◎	1,186	1,175	0	5	6	100%	◎	151	863	100%	151	151	0	100%	◎
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	2,972	811	936	100%	0	◎	811	810	1	0	0	100%	◎	2,161	2,161	100%	2,161	2,161	0	100%	◎
	利府町(りふちよう)		19	19	19	100%	0	◎	19	16	0	2	2	100%	◎	0	-	-	-	-	-	-	◎
	松島町(まつしままち)		64	63	63	100%	0	◎	63	54	0	5	3	100%	◎	2	2	100%	2	0	2	100%	◎
	宮城東部ブロック 注6		1,120	687	687	100%	-	-	687	502	3	102	79	100%	-	433	433	100%	433	426	7	100%	-
	県処理分 注7		330	249	-	-	0	-	249	136	1	92	20	100%	◎	81	-	-	81	74	7	100%	◎
	塩竈市(しおがまし)	有	151	151	236	100%	0	◎	151	151	0	1	0	100%	◎	0	12	100%	-	-	-	-	-
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	334	89	222	100%	0	◎	89	85	0	4	1	100%	◎	244	310	100%	244	244	0	100%	◎
	多賀城市(たがじようし)	有	305	197	230	100%	0	◎	197	131	2	6	58	100%	◎	108	111	100%	108	108	0	100%	◎
	仙台市(せんだいし)		2,717	1,362	1,362	100%	0	◎	1,362	973	50	212	126	100%	◎	1,355	1,355	100%	1,355	1,303	52	100%	◎
	亘理名取ブロック 注6		4,088	2,390	2,390	100%	-	-	2,390	1,983	4	384	19	100%	-	1,698	1,698	100%	1,698	1,698	0	100%	-
	名取処理区県処理分 注7		771	549	-	-	0	-	549	473	0	72	3	100%	◎	222	-	-	222	222	0	100%	◎
	名取市(なとりし)	有	193	193	741	100%	0	◎	193	192	0	1	0	100%	◎	0	222	100%	-	-	-	-	-
岩沼処理区県処理分 注7		623	461	-	-	0	-	461	396	2	59	3	100%	◎	162	-	-	162	162	0	100%	◎	
岩沼市(いわぬまし)	有	4	4	464	100%	0	◎	4	4	0	0	0	100%	◎	0	162	100%	-	-	-	-	-	
亘理処理区県処理分 注7		839	458	-	-	0	-	458	339	1	117	2	100%	◎	380	-	-	380	380	0	100%	◎	
亘理町(わたりちよう)	有	17	17	475	100%	0	◎	17	17	0	0	0	100%	◎	0	380	100%	-	-	-	-	-	
山元処理区県処理分 注7		1,642	709	-	-	0	-	709	562	1	135	11	100%	◎	933	-	-	933	933	0	100%	◎	
山元町(やまもとちよう)	有	0	0	709	100%	0	◎	0	-	-	-	-	-	0	933	100%	-	-	-	-	-		
計		18,692	11,107	11,107	100%	0	-	11,107	8,981	64	1,706	356	100%	-	7,585	7,585	100%	7,585	7,524	60	100%	-	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)注9	搬入率(%)	仮置場設置数	完了状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	完了状況		津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注9	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	完了状況
福島県	新地町(しんちまち)		150	126	126	100%	1	◎	125	106	1	18	0	99.7%		24	24	100%	24	24	0	100%	◎
	相馬市(そうまし)		754	232	224	96.6%	2		216	154	0	60	2	93.1%		522	522	100%	346	346	0	66.2%	
	南相馬市(みなみそうまし)注8		1,680	655	460	70.3%	7		261	249	0	1	12	39.9%		1,025	645	63%	432	432	0	42.1%	
	広野町(ひろのまち)		80	55	52	94.4%	1		28	27	0	1	0	51.0%		25	5	20%	0	0	0	0%	
	いわき市(いわきし)		822	665	665	100%	11	◎	653	512	0	11	130	98.3%		157	157	100%	41	15	26	25.9%	
	計		3,486	1,732	1,527	88.1%	22	—	1,284	1,048	1	91	144	74.1%	—	1,754	1,353	77%	843	817	26	48.0%	—
岩手、宮城、福島 3県合計			28,015	17,068	16,862	98.8%	22	—	16,619	13,520	73	2,236	790	97.4%	—	10,947	10,547	96%	10,036	9,950	86	91.7%	—

- 注1) 県への事務委託: 主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。
- 注2) 完了状況: ◎については、処理・処分が完了したものとす。ただし一部特殊な廃棄物の処理が完了していない場合がある。
- 注3) 処理量計: 破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。
- 注4) 再生利用量: チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。
- 注5) 焼却(燃料利用): 可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。
- 注6) ブロック: 宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。
- 注7) 県処理分: 石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計
- 注8) 南相馬市: 国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。
- 注9) 仮置場搬入済量: 端数処理の関係で処理量計より数値が小さく表示されることがある。