

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	栃木県		
所在地	栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号		
事業計画作成担当者			担当部局
			環境森林部 地球温暖化対策課
	TEL	FAX	
	028-623-3187	028-623-3259	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		0	0	0	0	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		40,269,500	176,828,659	562,364,894	779,463,053	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	0	21,500,000	21,500,000	
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0	0	0	0	
合計	801,143,424	40,269,500	176,828,659	583,864,894	800,963,053	9998%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成27年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度					合計		
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	4,603	132.5	2.9%	247,090	26,955	44,310	71,264	29%	410,749	141,807	193,400	335,207	82%	662,442	406,604	61%
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	8.8	7.9	89.8%	10.2			9.3	91%	11.4			11.8	104%	11.4	11.8	104%
二酸化炭素削減効果	2.1	0.068	3.2%	169.8	14.1	23.2	37.3	22%	226.3	77.994	106.370	184.4	81%	398.2	221.732	56%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済額又は計画額を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

- ①計画時に想定した発電開始時期と実際の実績開始時期の相違
 - ◆事業計画の段階よりも実際の実績開始時期は3月などとなり、発電日数が減少した

<来年度に向けての改善方針>

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			事業効果									事業効果					
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業									(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業					
						事業効果			事業効果			事業効果			事業効果			事業効果		
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分		
発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)			
25-09361-25-2-001	嘉陽が丘ふれあい広場整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	13,415	1	7,378	13,415	1	7,378				13,415	1	7,378						
25-09361-25-2-002	保健福祉センター整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,913	1	7,102	12,913	1	7,102				12,913	1	7,102						
25-09361-25-2-003	壬生町城址公園整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	484	1	0.266	484	1	0.266				484	1	0.266						
25-09343-25-2-001	須藤小学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,540	1	6,347				11,540	1	6,347	11,540	1	6,347						
25-09343-25-2-002	中川小学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	7,419	1	4,080				7,419	1	4,080	7,419	1	4,080						
25-09384-25-2-001	道の駅湧水の郷しおや整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,561	1	9,659				17,561	1	9,659	17,561	1	9,659						
25-09214-26-2-001	熟田小学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	-	1	-				-	1	-	-	1	-						
25-09214-26-2-002	押上小学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	-	1	-				-	1	-	-	1	-						
25-09215-26-2-001	荒川中学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,888	1	6,538				11,888	1	6,538	11,888	1	6,538						
25-09215-26-2-002	七合小学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,675	1	6,971				12,675	1	6,971	12,675	1	6,971						
25-09216-26-2-001	祇園原公園整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	484	1	0.266				484	1	0.266	484	1	0.266						
25-09342-26-2-001	フォレスト益子整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11,013	1	6,057				11,013	1	6,057	11,013	1	6,057						
25-09344-26-2-001	市貝町庁舎整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	20,157	1	11,086				20,157	1	11,086	20,157	1	11,086						
25-09345-26-2-001	芳賀中学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	9,643	1	5,304				9,643	1	5,304	9,643	1	5,304						
25-09361-26-2-001	石橋地区消防組合新壬生分署整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,615	1	6,938				12,615	1	6,938	12,615	1	6,938						
	合計		141,807	15	77,994	26,812	3	14,747	114,995	12	63,247	141,807	15	77,994						

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること