

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	群馬県		
所在地	群馬県前橋市大手町1丁目1番1号		
事業計画作成担当者			担当部局
			環境森林部環境エネルギー課
	TEL	FAX	
	027-897-2752	027-243-7702	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		84,754	58,202	69,600	212,556	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		1,522,500	541,402,900	1,064,155,200	1,607,080,600	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業					0	
風力・地熱発電事業等導入支援事業					0	
合計	1,801,266,760	1,607,254	541,461,102	1,064,224,800	1,607,293,156	89%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)
(平成27年度)

(事業実施の概要)

計画の名称	再生可能エネルギー等導入推進基金		
事業の実施期間	平成25～27年度	交付対象	
平成27年度事業実施の概要	<p>1 地域資源活用詳細調査事業 基金事業の箇所選定、進行管理等に関する外部有識者評価委員会を開催した。 開催：2回</p> <p>2 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 県有施設及び市町村施設において、太陽光発電設備及び蓄電池等の導入事業を行った。 (1) 県有施設(直轄分) 前年度からの繰越17事業を含む19事業(庁舎6、体育館1、警察10、学校2)が完了した。 基金事業実施期間(平成25～27年度)を通じての実績は、19施設(庁舎6、体育館1、警察10、学校2)となった。 (2) 市町村施設(補助分) 前年度からの繰越8事業を含む26事業(庁舎3、公民館3、学校8、社会福祉施設8、体育館1、その他の公共施設3)が完了した。 基金事業実施期間(平成25～27年度)を通じての実績は、43施設(庁舎5、公民館6、学校14、社会福祉施設12、体育館1、消防署1、その他の公共施設4)となった。</p>		

平成27年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度					合計		
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	97,740	0	0%	509,332	0	311,365	311,365	61%	878,572	311,365	552,448	863,813	98%	878,572	863,813	98%
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	6.51%	6.51%	100%	7.57%	6.51%	1.06%	7.57%	100%	10.39%	7.57%	2.82%	10.39%	100%	10.39%	10.39%	100%
二酸化炭素削減効果	56.60	0.00	0%	292.52	0.00	180.28	180.28	62%	506.38	180.28	319.87	500.15	99%	506.38	500.15	99%
...																

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

計画に対し、軽微な変更はあったが、概ね達成された。

<来年度に向けての改善方針>

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成27年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3) 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業									(4) 風力・地熱発電事業等導入支援事業								
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	事業効果			前年度以前 合計			事業効果			前年度以前合計								
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前合計		
						発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)				発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)
10201-26-2-001	前橋市東公民館整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,512	1	6.09				10,512	1	6.09	10,512	1	6.09							0	0	0
10201-26-2-003	前橋市芳賀公民館整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,512	1	6.09				10,512	1	6.09	10,512	1	6.09							0	0	0
10202-26-2-001	高崎市中央小学校整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	21,024	1	12.17				21,024	1	12.17	21,024	1	12.17							0	0	0
10202-26-2-002	高崎市新町第一小学校整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	21,024	1	12.17				21,024	1	12.17	21,024	1	12.17							0	0	0
10202-26-2-003	高崎市吉井福祉センター整備事業(工事)	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	21,024	1	12.17				21,024	1	12.17	21,024	1	12.17							0	0	0
10210-25-2-001	富岡市富岡小学校整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	21,024	1	12.17				21,024	1	12.17	21,024	1	12.17							0	0	0
10210-26-2-001	富岡市南中学校整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	21,024	1	12.17				21,024	1	12.17	21,024	1	12.17							0	0	0
10210-26-2-002	富岡市北中学校整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	21,024	1	12.17				21,024	1	12.17	21,024	1	12.17							0	0	0
10344-26-2-001	榛東村楽集センター整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,722	1	6.21				10,722	1	6.21	10,722	1	6.21							0	0	0
10366-25-2-001	上野村いこいの里整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	74,635	1	43.21				74,635	1	43.21	74,635	1	43.21							0	0	0
10421-26-2-001	中之条町中之条中学校整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	15,768	1	9.13				15,768	1	9.13	15,768	1	9.13							0	0	0
10421-26-2-002	中之条町中之条保育所整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,512	1	6.09				10,512	1	6.09	10,512	1	6.09							0	0	0
10421-26-2-003	中之条町伊勢町保育所整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,512	1	6.09				10,512	1	6.09	10,512	1	6.09							0	0	0
10448-26-2-001	昭和村役場整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,512	1	6.09				10,512	1	6.09	10,512	1	6.09							0	0	0
10448-26-2-002	昭和村道の駅めぐりむ整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,512	1	6.09				10,512	1	6.09	10,512	1	6.09							0	0	0
10524-26-2-001	大泉町保健福祉総合センター整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	1	0.00					1	0.00	0	1	0.00							0	0	0
10524-26-2-002	大泉町消防署整備事業	(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	21,024	1	12.17				21,024	1	12.17	21,024	1	12.17							0	0	0
合計			311,365	17	180.28	0	0	0	311,365	17	180.28	311,365	17	180.28							0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること