

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	群馬県		
所在地	群馬県前橋市大手町1丁目1番1号		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			環境森林部環境エネルギー課新エネルギー推進係
	TEL	FAX	メールアドレス
	027-898-2456	027-243-7702	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		84,754	58,202			
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		1,522,500	541,402,900			
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業						
風力・地熱発電事業等導入支援事業						
合計		1,607,254	541,461,102			

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	再生可能エネルギー等導入推進基金		
事業の実施期間	平成26年度	交付対象	
平成26年度事業実施の概要			
<p>1 地域資源活用詳細調査事業 基金事業の箇所選定、進行管理等に関する外部有識者評価委員会を開催した。 開催：1回</p> <p>2 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 県有施設及び市町村施設において、太陽光発電設備及び蓄電池等の導入事業を行った。 (1) 県有施設(直轄分) 計画した17事業について、全ての事業で工事完了の見込みが立たないため、平成27年度に繰越となった。 (平成26年度は6事業の設計委託のみ行った) (2) 市町村施設(補助分) 計画した25事業のうち、17事業(前年度からの繰越2事業を含む)が完了した。施設の内訳は以下のとおり。 完成施設：庁舎2、公民館3、学校6、社会福祉施設4、消防署1、その他の公共施設1 それ以外の8事業については、工事完了の見込みが立たないため、平成27年度の繰越となった。 (平成26年度は、そのうち6事業の設計委託を行った)</p> <p>3 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業、地熱発電事業等導入支援事業 民間施設における導入事業、地熱発電に係る探査・試掘事業等の公募を行ったが、応募がなかったため事業を中止した。 公募期間：平成26年4月30日～同年6月30日、同年9月1日～同年9月30日(2次募集)</p>			

平成26年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			計画	実績	達成率	
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	8,145	0	0%	177,015	52,717	24,146	76,863	43%								
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	6.6%	6.5%	98%	8.0%	6.6%	7.4%	7.4%	93%								
二酸化炭素削減効果	3.78	0	0%	82.1	27.94	12.79	40.73	50%								

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

設置場所や電気配線の確認、付帯工事の検討等に不測の日数を要したことなどが、当初計画に比べ実績が下回った要因であると分析している。

<来年度に向けての改善方針>

来年度は基金事業の最終年度であることを踏まえ、補助金事務や入札・発注等を速やかに行い、早期に工事を完了することとしたい。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成26年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果																					
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業									(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業									
						事業効果			事業効果			事業効果			事業効果									
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前合計			
						発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	
10000-25-1-C	外部有識者評価委員会開催	(1)地域資源活用詳細調査事業	0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
10202-25-2-C	高崎市吉井福祉センター整備事業(設計)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
10210-25-2-C	富岡市富岡小学校整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,163	0	6.45	12,163		6.45				12,163	0	6.45								0	0	0
10366-25-2-C	上野村いこいの里整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	40,554	0	21.49	40,554		21.49				40,554	0	21.49								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
			0	0	0.00							0	0	0.00								0	0	0
合計			52,717	0	27.94	52,717	0	27.94	0	0	0	52,717	0	27.94								0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること