

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	香川県		
所在地	香川県高松市番町4丁目1番10号		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			環境森林部環境政策課
	TEL	FAX	メールアドレス
	087-832-3213	087-806-0227	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		103,858				
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		33,127,500				
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0				
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0				
合計		33,231,358				#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	香川県再生可能エネルギー等導入推進基金				
事業の実施期間	平成25年度	交付対象	香川県	管下市町	
平成25年度事業実施の概要	<p>県民が安心して暮らせる「災害に強いまちづくり」の推進と「環境先進地域」の構築を目指し、防災拠点施設等へ再生可能エネルギー等を導入するため、平成25年10月環境省からの補助金交付を受け、香川県再生可能エネルギー等導入推進基金を造成した。各事業メニューの実施状況は、下記のとおりである。</p> <p>①地域資源活用詳細調査事業 平成26年2月に事業評価委員会を開催し、今年度事業の状況報告及び次年度計画について意見をえた。また、環境省での説明会参加及び公共施設再生可能エネルギー等導入促進事業の執行にかかる現地調査を行った。</p> <p>②公共施設再生可能エネルギー等導入促進事業 全体計画においては84施設への導入を予定しており、平成25年度は再生可能エネルギー等の導入を市町の13施設に計画していた。そのうち、県及び一部市の4施設では、実施設計のみを行う予定であったが、県有3施設では完了したが市の1施設は入札不調のため平成26年度へ繰越となった。また、残りの9施設は、実施設計と再生可能エネルギーの設備導入を計画しており、町の2施設は事業完了したが、残り7施設については、実施設計まで年度内完了しているものの工事については平成26年度繰越となった。 ほかに、平成26年3月に次年度以降事業を実施する市町の担当者を対象に説明会を行った。</p> <p>③民間施設再生可能エネルギー等導入促進事業 平成26年から公募するにあたって、平成25年12月に避難施設や福祉避難所へ基金による補助制度の活用見込について事前調査を実施し、平成26年3月に説明会を開催した。</p>				

項目	平成25年度			平成26年度				平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			
導入した再生可能エネルギー等による発電量	4,745	0	0%											0	
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	0.9	0.2	22%											0.2	
二酸化炭素削減効果	2.6	0	0%											0	

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

設計業務の遅れのため、平成25年度計画のうち、市町8施設を平成26年度に繰越せざるを得なかった。
2施設については、事業が年度内に完了したものの工事完成が3月末となったため、平成25年度においては発電されていない。

<来年度に向けての改善方針>

関係課や市町と連絡をとり進捗状況の把握を行い、スケジュール管理を行うことによって、平成26年度計画を達成できるよう努める。

