

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	福岡県		
所在地	福岡県福岡市博多区東公園7番7号		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局・役職名等
			企画・地域振興部 総合政策課 エネルギー政策室
	TEL	FAX	メールアドレス
	092-643-3148	092-643-3160	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		155,591	776,670			
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		67,901,549	1,034,938,330			
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	22,833,000			
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0	0			
合計		68,057,140	1,058,548,000			#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	福岡県再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画		
事業の実施期間	平成26年度	交付対象	福岡県、市町村、民間事業者
平成26年度事業実施の概要	<p>1 地域資源活用詳細調査事業 (1)評価委員会の開催 平成26年度に、4回の評価委員会を開催しました。</p> <p>2 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (1)県有施設 防災拠点5施設、避難所10施設において事業を実施しました。 うち、14施設において事業が完了し、避難所1施設において実施設計を行いました。 (2)市町村施設 24市町村の57施設で事業を実施しました。 うち、37施設において事業が完了し、残り20施設については太陽光発電設備と蓄電池の導入に係る実施設計を行い、平成27年度に工事に着手することとしています。</p> <p>3 民間施設再生可能エネルギー等導入事業 平成26年5月1日～6月30日、及び平成26年8月1日～9月16日の日程で民間事業者の公募を実施し、3施設から応募がありました。 これら3施設において事業を実施し、平成26年度にすべて事業が完了しました。</p>		

項目	平成25年度			平成26年度				平成27年度				合計				
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			計画	実績	達成率	
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	0	531	#DIV/0!	173,910	26,771	115,292	142,063	82%					#DIV/0!			#DIV/0!
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率(%)	8.1	8.1	100%	10.8			10.2	94%					#DIV/0!			#DIV/0!
うち孤立可能性集落(%)	3.1	3.0	97%	7.4			6.3	85%					#DIV/0!			#DIV/0!
二酸化炭素削減効果(t-CO2)※1	0.0	0.3	#DIV/0!	104.0	14.8	63.5	78.3	75%					#DIV/0!			#DIV/0!
県内への再生可能エネルギー累積導入量(kW)	417,000	848,349	203%	465,000				0%					#DIV/0!			#DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

※1 導入した再生可能エネルギー等による発電量に、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」の参考資料に掲載されているCO2排出係数(0.000551t-CO2/kWh)を乗じて算出している。

<当該計画に対する実績の要因分析>

市町村事業において、九州電力の再生可能エネルギー発電設備の接続申込みへの回答保留に対する対応等により、平成26年度に完了予定の施設数が7施設減ったため、「導入した再生可能エネルギー等による発電量」、「防災拠点における再生可能エネルギーの普及率」、「二酸化炭素削減効果」の各指標について、当初の計画を下回っています。
平成26年度に完了しなかった施設については、平成27年度に完了する予定です。

<来年度に向けての改善方針>

平成27年度の市町村事業の実施にあたっては、事業実施市町村に対して事前ヒアリングを実施しており、早期に補助金の交付決定を行うことで、平成27年度末までに確実に事業が完了するよう努めます。
また、実勢価格を踏まえた効率的な事業実施を徹底することにより事業費を抑え、できる限り多くの施設に対して、再生可能エネルギー設備や蓄電池の導入を図ります。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)
(平成26年度)

(単位:円)

事業番号	事業名	事業メニュー	実施方法	基金取得率	事業主体	導入施設	基金等状況			事業効果			平成25年度基金事業																				特定 地方 自治体															
							平成26年度			平成27年度 繰越	導入した再生 可能エネルギー 等による発電 量	防炎拠 点に おける 再生可 能エネ ルギー の普及	二酸化 炭素削減 効果	(1)地域資源活用詳細調査事業				基金等状況				事業効果				(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業												(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業										
							合計	基金取崩額	単独費	基金取崩 予定額				合計	基金取崩額	単独費	合計	基金取崩額	単独費	発電量 (kWh)	二酸化 炭素削減 量 (t-CO2)	事業内容① (再生可能エネルギー発電設備)			事業内容②(蓄電池)			事業内容③(未利用エネルギー)			事業内容④(その他)			合計	基金取崩額	単独費	発電量 (kWh)	二酸化 炭素削減 量 (t-CO2)	業務内容①		業務内容②							
																				種類	費用	容量	個数	種類	費用	容量	個数	種類	費用	容量	個数	種類		費用	容量	個数					種類	箇所	金額	種類	箇所	金額		
							40381-26 -2-002	総合運動公園総合体育館 導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	伊原町	体育館	1,354,462	1,354,462	0	0	0	0																													
							40382-25 -2-001	水巻町役場本庁舎及び中 央公民館導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	水巻町	庁舎	14,377,357	14,377,357	0	0	0	0																													
40384-25 -2-001	遠賀町役場庁舎導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10 2/3	遠賀町	庁舎	22,179,173	22,166,255	12,918	0	1,551	1	0.85																																			
40384-26 -2-001	遠賀中学校導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	遠賀町	学校	919,218	919,218	0	0	0	0																																				
40384-26 -2-002	遠賀南中学校屋内運動場 導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	遠賀町	学校	709,605	709,605	0	0	0	0																																				
40503-25 -2-001	大刀洗町役場庁舎導入事 業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	大刀洗町	庁舎	26,182,625	26,182,625	0	0	8,390	1	4.62																																			
40522-25 -2-001	大木町子育て交流センター 導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	大木町	社会福祉 施設	15,934,514	15,934,514	0	0	6,229	1	3.43																																			
40604-26 -2-001	道の駅いとだ導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	糸田町	道の駅	21,978,467	19,941,645	2,036,822	0	608	1	0.34																																			
40608-25 -2-001	大任小学校導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	大任町	学校	22,784,304	22,784,304	0	0	7,103	1	3.91																																			
40608-25 -2-002	今任小学校導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10	大任町	学校	19,855,344	19,855,344	0	0	6,452	1	3.56																																			
40609-26 -2-001	源じいの森温泉導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10 2/3	赤村	温泉施設	16,053,742	15,770,485	283,257	0	1,150	1	0.63																																			
40642-26 -2-001	吉富町役場導入事業	(2)公共施設 再生可能エネルギー等導入 事業	補助	10/10 2/3	吉富町	庁舎	24,590,329	24,499,149	91,180	0	698	1	0.38																																			
40000-26 -3-001	大地の森導入事業	(3)民間施設 再生可能エネルギー等導入 推進事業	補助	1/3	佐与福祉会	社会福祉 施設	22,000,000	7,333,000	14,667,000	0	2,582	1	1.42																																			
40000-26 -3-002	ことぶきの森導入事業	(3)民間施設 再生可能エネルギー等導入 推進事業	補助	1/3	佐与福祉会	社会福祉 施設	19,500,000	6,500,000	13,000,000	0	2,165	1	1.19																																			
40000-26 -3-003	福祉松快園導入事業	(3)民間施設 再生可能エネルギー等導入 推進事業	補助	1/3	福祉松快園	社会福祉 施設	30,659,564	9,000,000	21,659,564	0	4	1	0																																			
合計							1,122,129,556	1,058,548,000	63,581,556	122,828,000	115,292	52	63.52	777,070	776,670	400	1,121,352,486	1,057,771,330	63,581,156	115,292	63.52																											

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること
※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(平成26年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業																		
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	事業効果									事業効果									
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前合計			
						発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	
40609-25-2-001	赤村住民センター導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	11658	1	6.42	11658	1	6.42				11658	1	6.42								0	0	0
40609-25-2-002	赤小学校導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	15113	1	8.33	15113	1	8.33				15113	1	8.33								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
			0	0	0							0	0	0								0	0	0
合計			26771	2	14.75	26771	2	14.75	0	0	0	26771	2	14.75								0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)に記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること