資料1

災害廃棄物の処理の進捗状況について

(被災三県沿岸市町村の災害廃棄物処理量)

推計量 約2250万t

仮置場への搬入率 約76% 搬入量 約1715万t

処理・処分割合 約8.8% 処理・処分量 約 198万t (平成24年4月16日現在)

	沿岸市町村の災害廃棄物処理の 進捗状況	県への事務委託	がれき推計量 (千t)		仮置場への搬入状況			解体により 生じるもの	解体により生じる ものを含む				処理・処分状況			
県				うち家屋 等解体が よる推計 き推体の ものも のもむ)	仮置場 設置数	仮置場 面積 (ha)	搬入済量 (千t)	を除く 搬入率 (%)	搬入率 (%)	目標期日	目標達成状況	処理・処 分量計 (千t)	処理·処 分割合 (%)	目標期日	目標成状況	
	洋野町(ひろのちょう)		* 15	3	1	3.0	15	100%	100%	H24.3	0	6	44.6%	H24.6		
	久慈市(くじし)		* 96	20	4	5.0	96	100%	100%	H23.10	0	25	26.1%	H26.3		
	野田村(のだむら)	有	* 140	10	9	11.0	140	100%	100%	H24.3	0	8	5.4%	H26.3		
	普代村(ふだいむら)		* 19	2	2	2.0	19	100%	100%	H24.3	0	7	34.8%	H26.3		
	田野畑村(たのはたむら)	有	* 86	20	3	4.0	86	100%	100%	H24.9	0	6	6.4%	H26.3		
岩	岩泉町(いわいずみちょう)	有	* 42	5	1	4.0	42	100%	100%	H24.3	0	0	0.0%	H26.3		
岩手	宮古市(みやこし)	有	* 715	140	9	30.0	645	100%	90%	H24.9		27	3.8%	H26.3		
県	山田町(やまだまち)	有	* 399	40	19	18.0	395	100%	99%	H25.3*		23	5.8%	H26.3		
	大槌町(おおつちちょう)	有	* 709	40	17	31.0	691	100%	98%	H25.3*		3	0.5%	H26.3		
	釜石市(かまいしし)		762	400	11	19.0	381	100%	50%	H25.3*		19	2.5%	H26.3		
	大船渡市(おおふなとし)		756	130	14	36.0	717	100%	95%	H24.8*		267	35.3%	H26.3		
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	* 1,016	90	14	83.0	934	100%	92%	H24.10*		106	10.4%	H26.3		
	計		4,755	900	104	246	4,161	100%	88%	_	_	496	10.4%	1		

	気仙沼市(けせんぬまし)	有	1,367	330	21	43.3	1,349	100%	99%	H24.3		25	1.9%	H26.3	
	南三陸町(みなみさんりくちょう)	有	* 560	260	15	15.9	322	100%	58%	H25.3*		10	1.8%	H26.3	
	女川町(おながわちょう)	有	444	251	4	5.8	422	100%	95%	H24.3		144	32.5%	H26.3	
	石巻市(いしのまきし)	有	6,163	4,700	23	166.3	3,068	100%	50%	H25.3*		537	8.7%	H26.3	
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	1,657	1,300	5	51.8	1,233	100%	74%	H25.3*		39	2.4%	H26.3	
	利府町(りふちょう)		* 15	10	5	4.8	15	100%	100%	H24.1	0	15	99.5%	H26.3	
	松島町(まつしままち)		* 81	72	5	1.9	43	100%	53%	H24.3		35	43.1%	H26.3	
宮址	塩釜市(しおがまし)	有	* 251	100	3	5.8	249	100%	99%	H24.3		0	0.0%	H26.3	
城 県	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	333	50	4	12.2	267	95%	80%	検討中		41	12.4%	H26.3	
	多賀城市(たがじょうし)	有	* 550	401	8	10.8	375	100%	68%	検討中		24	4.3%	H26.3	
	仙台市(せんだいし)		1,352	450	3	103.4	1,315	100%	97%	H25.3*		203	15.0%	H26.3	
	名取市(なとりし)	有	* 636	50	3	41.6	636	100%	100%	H24.3	0	194	30.5%	H26.3	
	岩沼市(いわぬまし)	有	520	90	18	54.8	515	100%	99%	H24.3		0	0.1%	H26.3	
	亘理町(わたりちょう)	有	* 1,267	10	5	86.1	1,258	100%	99%	H24.3		18	1.4%	H26.3	
	山元町(やまもとちょう)	有	533	340	21	66.5	524	100%	98%	H24.3		0	0.0%	H26.3	
	計		15,729	8,414	143	671	11,591	99%	74%	-	_	1,286	8.2%	_	
	新地町(しんちまち)		* 94	5	4	7.2	92	100%	97%	H24.3		25	26.3%	H26.3	
	相馬市(そうまし)		** 250	23	2	31.1	243	100%	97%	H24.3		16	6.5%	H26.3	
	南相馬市(みなみそうまし)		640	30	9	42.1	502	82%	78%	H25.3*		5	0.7%	H26.3	
	浪江町(なみえまち)		** 178	_	_	_	1	_	_	1		ı	_	_	
福	双葉町(ふたばまち)		** 12	_	_	_	1	_	_	ı		-	_	_	
島	大熊町(おおくままち)		** 29	_	_	_	_	_	_	-		_	_	_	
県	富岡町(とみおかまち)		** 47	_	_	_	_	-	_	ı		_	_	_	
	楢葉町(ならはまち)		** 25	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	
	広野町(ひろのまち)		** 36	25	1	3.0	22	100%	61%	H24.7*		5	14.7%	H26.3	
	いわき市(いわきし)		* 700	550	18	23.8	534	100%	76%	H25.3*		103	14.7%	H26.3	
	計		2,011	633	34	107.2	1,393	69%	69%	-	_	154	7.6%	-	
岩	、宮城、福島3県合計		22,495	9,947	281	1,024	17,145	97%	76%	_	_	1,975	8.8%	_	
Д Т,															

◎災害廃棄物の処理に係る取組状況

	これまでの主な取組	今後の主な動き
県内処理	 ●岩手県 ・宮古地域(95t/日)、釜石地域(100t/日)に、仮設焼却炉 2基を設置し、処理を実施中。 ・太平洋セメント大船渡工場において、災害廃棄物を原燃料として活用中(1,000t/日)。 ●宮城県 ・仮設焼却炉25基(3,795t/日)を整備中。(うち、仙台市の3基が稼働中。亘理、名取処理区は試験焼却開始) ・石巻市において、木くずを市内リサイクル業者にて処理を実施中(400t/日)。 	●宮城県 仮設焼却炉において、以下のとおり試運転を開始し、 順次本格稼働。 ・岩沼処理区 4月17日(火) ・山元処理区 4月23日(月) ・石巻ブロック 5月13日(日) ・宮城東部ブロック、南三陸処理区 6月予定
広域処理	〇山形県内の民間処理施設で、宮城県気仙沼市等から受入れ中。○東京都内で岩手県及び宮城県から受入れ中。○青森県内の民間処理施設にて、岩手県及び宮城県から受入れ中。○秋田県大仙市、静岡県島田市、群馬県吾妻東部衛生施設組合、埼玉県のセメント工場で試験処理を実施済み。	○秋田県:秋田市が5月中旬に試験処理を予定。○静岡県:静岡市、裾野市が試験処理を予定。※その他、多くの自治体が受入れを表明又は受入れ検討中。