

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	香川県		
所在地	香川県高松市番町4丁目1番10号		
事業計画作成担当者			担当部局
			環境森林部環境政策課
	TEL	FAX	
	087-832-3213	087-806-0227	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		103,858	157,318	148,665	409,841	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		33,127,500	534,411,633	1,190,770,930	1,758,310,063	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	0	0	0	
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0	0	0	0	
合計	1,804,642,025	33,231,358	534,568,951	1,190,919,595	1,758,719,904	97%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	香川県再生可能エネルギー等導入推進基金		
事業の実施期間	平成27年度	交付対象	香川県、管下市町、広域事務組合
平成27年度事業実施の概要	<p>県民が安心して暮らせる「災害に強いまちづくり」の推進と「環境先進地域」の構築を目指し、防災拠点施設等へ再生可能エネルギー等を導入するため、平成25年10月環境省からの補助金交付を受け、香川県再生可能エネルギー等導入推進基金を造成した。平成25、26年度各事業メニューの実施状況は、下記のとおりである。</p> <p>①地域資源活用詳細調査事業 平成28年3月に事業評価委員会を開催し、今年度事業の状況報告及び3年間の事業の評価をえた。また、環境省の説明会参加及び公共施設再生可能エネルギー等導入促進事業の執行にかかる現地調査を行った。</p> <p>②公共施設再生可能エネルギー等導入促進事業 平成26年度事業の繰越となった7施設(そのうち、2施設は実施設計のみ)は、事業完了した。 平成27年度事業としては、当初、県有施設4施設、市町施設26施設を実施する予定であったが、福祉施設や学校側の要望により平成28年4月の供用開始までに太陽光設備等を設置することとなったため、2施設追加となった。 市町への補助事業については、平成27年度事業の実施設計を平成26年度に前倒して行う等早期に事業着手していたため、年度内完了することができた。</p> <p>③民間施設再生可能エネルギー等導入促進事業 平成27年4月から5月にかけて公募を行ったが、民間事業者からの応募がなかったため事業を中止した。</p>		

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度					合計		
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量	4,745	0	0%	70,708	17,377	0	17,377	25%	908,500	292,845	19,199	312,044	34%	908,500	312,044	34%
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	0.9	0.2	22%	4.0	0.2	2.8	3.0	75%	5.3	3.0	3.7	6.7	126%	5.3	6.7	126%
二酸化炭素削減効果	2.6	0.0	0%	38.9	9.6	0.0	9.6	25%	499.7	161.1	10.6	171.6	34%	499.7	171.6	34%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

計画時には、福祉避難所など民間施設2施設に導入を予定していたが、補助条件等で折り合わず応募事業所がなかったため導入実績がない。
公共施設については、事業が年度内に完了したが、工事完了や電力会社との連携協議が年度末となったため、今年度においては発電実績が些少となっている。

<来年度に向けての改善方針>

関係課や市町と連絡をとり、事業効果の把握に努める。

37387-25-2-002	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (陶公民館)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	3,038	1	1.7			3,038	1	1.7	3,038	1	1.7							0	0	0
37387-25-2-003	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (滝宮公民館)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	5,850	1	3.2			5,850	1	3.2	5,850	1	3.2							0	0	0
37387-25-2-004	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (羽床公民館)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	3,434	1	1.9			3,434	1	1.9	3,434	1	1.9							0	0	0
37387-26-2-001	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (粉所公民館)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	2,731	1	1.5			2,731	1	1.5	2,731	1	1.5							0	0	0
37387-26-2-002	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (西分公民館)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	972	1	0.5			972	1	0.5	972	1	0.5							0	0	0
37387-26-2-003	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (山田公民館)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	3,524	1	1.9			3,524	1	1.9	3,524	1	1.9							0	0	0
37387-26-2-004	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (羽床上公民館)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	2,772	1	1.5			2,772	1	1.5	2,772	1	1.5							0	0	0
37387-26-2-005	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (綾川町役場)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	0	0	0.0						0	0	0.0							0	0	0
37387-26-2-006	綾川町再生可能エネルギー等導入事業 (綾上支所)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	0	0	0.0						0	0	0.0							0	0	0
37406-26-2-001	まんのう町再生可能エネルギー等導入事業 (仲南小学校)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	12,472	1	6.9			12,472	1	6.9	12,472	1	6.9							0	0	0
37406-26-2-002	まんのう町再生可能エネルギー等導入事業 (かりんの丘公園管理棟)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	5,398	1	3.0			5,398	1	3.0	5,398	1	3.0							0	0	0
37406-26-2-003	まんのう町再生可能エネルギー等導入事業 (琴南中学校)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	0	0	0.0						0	0	0.0							0	0	0
37406-26-2-004	まんのう町再生可能エネルギー等導入事業 (琴南小学校)	(2)公共施設 再生可能エネ ルギー等導入 事業	0	0	0.0						0	0	0.0							0	0	0
合計			292,845	29	161.1	24,278	2	13.4	268,567	27	147.7	292,845	29	161.1						0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること