

汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況調査（第17回）の結果について

平成28年11月11日（金）
環境省 水・大気環境局
放射性物質汚染対策担当参事官室
（代表：03-3581-3351）
参事官：神谷 洋一（内：7502）
参事官補佐：浜名 功太郎（内：7531）
担当：柴田 康雄（内：7530）

環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づき汚染状況重点調査地域に指定されている岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び千葉県下の市町村における除染の進捗状況について、第17回の調査（平成28年9月末時点の状況）を実施しました。今般、その結果を取りまとめましたので、公表いたします。今回の調査により7つの市町において除染等の措置の状況が「完了」になり、1つの町が「概ね完了」になりました。

1. 調査対象及び調査時点

福島県以外の汚染状況重点調査地域に指定された58市町村のうち、除染実施計画を未策定の1市を除いた57市町村について、平成28年9月末時点の状況を調査し、取りまとめた。なお、福島県内の市町村における除染の実施状況については、福島県が調査を実施し、公表している。

2. 結果の概要

除染作業は、学校・保育園、公園等の子どもの生活環境に関連する施設から優先的に進めており、学校・保育園等、公園・スポーツ施設、住宅、道路がほぼ終了している。

除染実施計画に基づく除染等の措置¹については、約9割の市町村において、除染の措置が完了又は概ね完了している。具体的には、57市町村のうち、30市町村において除染等の措置が完了し、21市町村において、今後の測定結果や、国（国有施設の管理者）や県（県有施設の管理者）等との調整により、必要に応じて除染等の措置を実施する可能性もあるため、概ね完了とした。これ以外の6市町村については、平成28年10月以降も除染等の措置を実施する予定となっており、除染実施計画における除染等の措置の完了時期は平成28年度中である。

(1)項目別の状況

- ・学校・保育園については、除染予定数約1,600施設に対し、発注は完了しており、除染もほぼ終了している。
- ・公園・スポーツ施設については、除染予定数約4,000施設に対し、発注は完了しており、除染もほぼ終了している。
- ・住宅については、除染予定数約148,000戸に対し、発注はほぼ完了しており、

¹ 放射性物質汚染対処特措法に規定する「土壌等の除染等の措置」を示しており、除去土壌の収集、運搬、保管及び処分は含まない。

除染もほぼ終了している。

- その他の施設については、除染予定数約 6,300 施設に対し、発注はほぼ完了しており、除染もほぼ終了している。
- 道路については、除染予定数約 5,400km に対し、発注はほぼ完了しており、除染もほぼ終了している。
- 農地・牧草地については、除染予定数約 16km² を全て終了した。
- 森林（生活圏近隣）については、除染予定数約 3km² を全て終了した。

(2) 各市町村における除染等の措置の完了状況

福島県外の市町村について、除染実施計画に定める除染等の措置の完了状況は以下のとおりである。

除染等の措置の状況	市町村数 ^{*1}	差異理由
完了	30 (23)	以下の7市町が追加(亶理町、土浦市、牛久市、塩谷町、佐倉市、柏市、流山市)により、7増
概ね完了 ^{*2}	21 (27)	上記7市町が「完了」へ移行し、山元町が継続から概ね完了へ移行し、7減1増
継続 ^{*3}	6 (7)	山元町が概ね完了へ移行、1減

*1 括弧内は前回(平成28年6月末時点)の市町村数

*2 平成28年9月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果、国(国有施設の管理者)及び県(県有施設の管理者)等との調整により、必要に応じて除染等の措置を継続する可能性がある市町村。

*3 除染実施計画における除染等の措置の完了時期は平成28年度である。

福島県内の市町村を含む市町村ごとの結果については、除染情報サイト(<http://josen.env.go.jp/>)に掲載。

3. 留意点

本調査における予定数は、平成28年9月末時点で具体的に予定がある除染事業について調査しているため、今後市町村における除染の計画が具体化するにつれて増減する可能性がある。

4. 今後の予定

継続的に調査を実施し、除染情報サイトにおいて公表する予定。

<http://www.env.go.jp/press/103197.html>

添付資料

- 進捗状況調査結果(平成28年9月末時点)取りまとめ

進捗状況調査結果（平成28年9月末時点）取りまとめ

除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況		除染等の措置の進捗状況																													
項目1	完了	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（㎡）				森林（生活圏近隣）（㎡）					
項目2	概ね完了	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要						
項目3	継続	項目5	発注割合	実績割合		発注割合	実績割合			発注割合	実績割合			発注割合	実績割合			発注割合	実績割合		発注割合	実績割合									
項目4	合計	項目6																													
岩手県	数	0	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	17,922	17,922	(17,807)	3,098	2,957	2,957	(2,803)	2,162,600	2,162,600	2,162,600	(2,162,400)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	数	2																													
	数	1	%		100%	100%			100%	100%			96%	96%			95%	95%			100%	100%			-	-			-	-	
	数	3																													
宮城県	数	1	数	94	94	94	(10)	153	153	153	(59)	10,240	10,240	10,240	(4,794)	433	433	433	(258)	465,301	465,291	463,331	(419,740)	808,186	808,186	808,186	(313,386)	2,104,107	2,104,107	2,104,107	(584,354)
	数	5																													
	数	2	%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%	
	数	8																													
茨城県	数	15	数	329	329	329	(42)	888	888	888	(344)	47,276	47,276	47,276	(45,144)	633	633	633	(543)	2,250,665	2,250,665	2,250,665	(2,247,200)	1,752,600	1,752,600	1,752,600	(1,752,600)	7,186	7,186	7,186	(0)
	数	4																													
	数	0	%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%	
	数	19																													
栃木県	数	2	数	249	249	248	(19)	760	760	759	(262)	46,193	46,192	46,188	(19,472)	1,752	1,752	1,702	(755)	81,402	81,402	81,402	(76,875)	12,278,300	12,278,300	12,278,300	(3,755,900)	831,760	831,760	831,760	(0)
	数	2																													
	数	3	%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	97%			100%	100%			100%	100%			100%	100%	
	数	7																													
群馬県	数	9	数	35	35	35	(10)	43	43	43	(18)	6,186	6,186	6,186	(4,763)	121	121	121	(85)	203,378	203,378	203,378	(201,502)	1,043,597	1,043,597	1,043,597	(951,708)	60,155	60,155	60,155	(44,763)
	数	0																													
	数	0	%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%	
	数	9																													
埼玉県	数	0	数	48	48	48	(0)	94	94	94	(0)	0	0	0	(0)	8	8	8	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	数	2																													
	数	0	%		100%	100%			100%	100%			-	-			100%	100%			100%	100%			-	-			-	-	
	数	2																													
千葉県	数	3	数	593	593	593	(99)	1,672	1,672	1,672	(143)	19,160	19,160	19,160	(10,920)	226	226	226	(129)	232,874	232,874	232,874	(137,388)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	数	6																													
	数	0	%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			-	-			-	-	
	数	9																													
合計	数	30	数	1,590	1,590	1,589	(234)	3,945	3,945	3,944	(1,094)	147,676	146,976	146,972	(102,900)	6,271	6,130	6,080	(4,573)	5,399,629	5,399,619	5,397,659	(5,245,105)	15,882,683	15,882,683	15,882,683	(6,773,594)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)
	数	21																													
	数	6	%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			98%	97%			100%	100%			100%	100%			100%	100%	
	数	57																													
前回合計	数	23	数	1,591	1,591	1,578	(234)	3,944	3,944	3,943	(1,094)	147,616	146,100	146,021	(101,989)	6,358	6,042	6,032	(4,594)	5,399,629	5,395,829	5,395,773	(5,243,295)	15,882,683	15,882,683	15,882,683	(6,773,594)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)
	数	27																													
	数	7	%		100%	99%			100%	100%			99%	99%			95%	95%			100%	100%			100%	100%			100%	100%	
	数	57																													
比較	増加数	7	増加数	-1	-1	11	(0)	1	1	1	0	60	876	951	911	-87	88	48	-21	0	3,790	1,886	1,810	0	0	0	0	0	0	0	
	[今回 - 前回]	-6																													
	変化率(%)	-1	100%	100%	101%		100%	100%	100%		100%	101%	101%		99%	101%	101%		100%	100%	100%		100%	100%	100%			100%	100%		
	[今回 / 前回]	0																													

各項目について

除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況

項目1 完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している

項目2 概ね完了：平成28年9月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や国や県等との調整により、必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある

項目3 継続：平成28年10月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である

項目4 合計：項目1～3の合計

除染等の措置の進捗状況

項目5 予定数：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを除く）

発注数：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを除く）

実績数：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを除く）
除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

項目6 発注割合： / （予定数に対する発注数）

実績割合： / （予定数に対する実績数）

発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5%以上は「100%」の表示になる。