

進捗状況調査結果（平成25年6月末時点）取りまとめ

	上段	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m2）				森林（生活圏近隣）（m2）			
		予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要
			発注 割合	実績 割合			発注 割合	実績 割合			発注 割合	実績 割合			発注 割合	実績 割合			発注 割合	実績 割合			発注 割合	実績 割合		発注 割合	実績 割合		
岩手県	数	242	241	241	(54)	302	302	302	(241)	20,461	4	4	(4)	2,895	328	328	(242)	2,180,200	200	200	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	%		100%	100%			100%	100%			0.02%	0.02%			11%	11%			0.01%	0.01%			-	-		-	-		
宮城県	数	93	90	89	(8)	151	76	66	(23)	5,609	39	4	(0)	81	24	7	(1)	85,000	0	0	(0)	600,000	210,000	210,000	(0)	2,000,000	41,358	0	(0)
	%		97%	96%			50%	44%			1%	0.07%			30%	9%			0%	0%			35%	35%		2%	0%		
茨城県	数	329	324	320	(42)	822	589	566	(161)	19,620	18,564	18,562	(18,319)	622	570	570	(489)	1,122,735	738,935	736,290	(736,170)	0	0	0	(0)	22,186	22,186	15,000	(0)
	%		98%	97%			72%	69%			95%	95%			92%	92%			66%	66%			-	-		100%	68%		
栃木県	数	242	219	191	(6)	201	126	122	(16)	70,954	48,213	3,927	(392)	118	88	88	(53)	263,955	1,955	1,955	(1,955)	13,797,400	10,876,100	9,179,100	(2,988,300)	0	0	0	(0)
	%		90%	79%			63%	61%			68%	6%			75%	75%			1%	1%			79%	67%		-	-		
群馬県	数	24	24	24	(7)	39	31	28	(15)	6,192	6,121	5,399	(4,566)	115	88	86	(73)	202,938	201,856	200,698	(200,518)	532,789	167,789	167,501	(75,900)	60,155	30,155	24,900	(14,900)
	%		100%	100%			79%	72%			99%	87%			77%	75%			99%	99%			31%	31%		50%	41%		
埼玉県	数	29	29	29	(0)	58	58	58	(0)	0	0	0	(0)	3	3	3	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	%		100%	100%			100%	100%			-	-			100%	100%			100%	100%			-	-		-	-		
千葉県	数	637	637	637	(138)	1,909	1,701	1,689	(315)	18,136	17,698	14,893	(9,342)	391	330	329	(239)	133,835	108,001	107,311	(23,600)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	%		100%	100%			89%	88%			98%	82%			84%	84%			81%	80%			-	-		-	-		
合計	数	1,596	1,564	1,531	(255)	3,482	2,883	2,831	(771)	140,972	90,639	42,789	(32,623)	4,225	1,431	1,411	(1,097)	3,992,072	1,054,356	1,049,863	(962,243)	14,930,189	11,253,889	9,556,601	(3,064,200)	2,082,341	93,699	39,900	(14,900)
	%		98%	96%			83%	81%			64%	30%			34%	33%			26%	26%			75%	64%		4%	2%		
前回 合計	数	1,587	1,576	1,555		3,369	2,733	2,701		138,700	49,722	34,551		4,209	1,367	1,365		3,987,880	1,042,810	1,041,690		14,930,201	9,556,601	9,556,601		2,082,186	47,086	24,900	
	%		99%	98%			81%	80%			36%	25%			32%	32%			26%	26%			64%	64%		2%	1%		
比較	増加数 [今回 - 前回]	9	-12	-24		113	150	130		2,272	40,917	8,238		16	64	46		4,192	11,546	8,173		-12	1,697,288	0		155	46,613	15,000	
	変化率(%) [今回 / 前回]	101%	99%	98%		103%	105%	105%		102%	182%	124%		100%	105%	103%		100%	101%	101%		100%	118%	100%		100%	199%	160%	

上段
 予定数 : 除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
 発注数 : 除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
 実績数 : 除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
 除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

下段
 発注割合 : / （予定数に対する発注数）
 実績割合 : / （予定数に対する実績数）