

汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況調査（第18回）の結果について

平成29年2月17日（金）
環境省 水・大気環境局
放射性物質汚染対策担当参事官室
（代表：03-3581-3351）
参事官：神谷 洋一（内：7502）
参事官補佐：浜名 功太郎（内：7531）
担当：柴田 康雄（内：7530）

環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づき汚染状況重点調査地域に指定されている岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び千葉県下の市町村における除染の進捗状況について、第18回の調査（平成28年12月末時点の状況）を実施しました。今般、その結果を取りまとめましたので、公表いたします。今回の調査により、岩手県内及び宮城県内の市町村についても除染実施計画に基づく除染の進捗率が100%となりました。除染実施計画に基づく除染を継続している市町村は、栃木県の3自治体となっています。

1. 調査対象及び調査時点

福島県以外の汚染状況重点調査地域に指定された58市町村のうち、除染実施計画を未策定の1市を除いた57市町村について、平成28年12月末時点の状況を調査し、取りまとめた。なお、福島県内の市町村における除染の実施状況については、福島県が調査を実施し、公表している。

2. 結果の概要

除染作業は、学校・保育園、公園等の子どもの生活環境に関連する施設から優先的に進め、学校・保育園等、公園・スポーツ施設、道路、農地・牧草地、森林（生活圏近隣）が終了している。

除染実施計画に基づく除染等の措置¹については、57市町村のうち54市町村において、除染実施計画に基づく除染の進捗率が100%（除染の措置が完了又は概ね完了²）となっている。栃木県内の3市町村については、平成29年1月以降も除染等の措置を実施しており、除染実施計画における除染等の措置の完了時期は平成29年3月末である。

(1) 項目別の状況

- ・学校・保育園等については、除染予定数約1,600施設を全て終了した。
- ・公園・スポーツ施設については、除染予定数約4,000施設を全て終了した。
- ・住宅については、除染予定数約148,000戸に対し、発注はほぼ完了しており、除染もほぼ終了している。

¹ 放射性物質汚染対処特措法に規定する「土壌等の除染等の措置」を示しており、除去土壌の収集、運搬、保管及び処分は含まない。

² 平成28年12月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、現状においては、必要に応じて除染等の措置を継続する可能性もあり得るとしている市町村。

- ・その他の施設については、除染予定数約 6,300 施設に対し、発注は完了しており、除染もほぼ終了している。
- ・道路については、除染予定数約 5,400km を全て終了した。
- ・農地・牧草地については、除染予定数約 16km² を全て終了した。
- ・森林（生活圏近隣）については、除染予定数約 3km² を全て終了した。

(2) 各市町村における除染等の措置の完了状況

福島県外の市町村について、除染実施計画に定める除染等の措置の完了状況は以下のとおりである。

除染等の措置の状況		市町村数 ^{*1}	差異理由
除染進捗率 100%	完了	34 (30)	5市（取手市、つくばみらい市、三郷市、吉川市、白井市）が追加。また、亘理町が「完了」から「概ね完了」に移行。5増1減
	概ね完了	20(21)	上記5市が「完了」へ移行。 4市町（一関市、白石市、栗原市、亘理町）が概ね完了へ追加。 4増5減
継続 ^{*2}		3 (6)	3市（一関市、白石市、栗原市）が「継続」から「概ね完了」へ移行。 3減

*1 括弧内は前回（平成 28 年 9 月末時点）の市町村数

*2 除染実施計画における除染等の措置の完了時期は平成 28 年度末である。

※福島県内の市町村を含む市町村ごとの結果については、除染情報サイト (<http://josen.env.go.jp/>) に掲載。

3. 留意点

本調査における予定数は、平成 28 年 12 月末時点で具体的に予定がある除染事業について調査しているため、今後増減する可能性がある。

4. 今後の予定

継続的に調査を実施し、除染情報サイトにおいて公表する予定。

添付資料

- ・進捗状況調査結果（平成 28 年 12 月末時点）取りまとめ

進捗状況調査結果（平成28年12月末時点）取りまとめ

	除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況		除染等の措置の進捗状況																															
	項目1	①完了	項目5	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m2）				森林（生活圏近隣）（m2）						
	項目2	②概ね完了		①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要							
	項目3	③継続	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合								
項目4	④合計	項目6																																
岩手県	数	0	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	18,621	18,621	(18,506)	3,098	3,098	3,098	(2,944)	2,162,600	2,162,600	2,162,600	(2,162,400)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)			
	数	3																																
	数	0		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%											
	数	3																																
宮城県	数	0	数	95	95	95	(10)	153	153	153	(59)	10,240	10,240	10,240	(4,794)	434	434	434	(258)	465,301	465,301	465,301	(419,721)	808,186	808,186	808,186	(313,386)	2,104,107	2,104,107	2,104,107	(584,354)			
	数	8																																
	数	0		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%											
	数	8																																
茨城県	数	17	数	329	329	329	(42)	888	888	888	(344)	47,276	47,276	47,276	(45,144)	633	633	633	(543)	2,250,665	2,250,665	2,250,665	(2,247,200)	1,752,600	1,752,600	1,752,600	(1,752,600)	7,186	7,186	7,186	(0)			
	数	2																																
	数	0		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%											
	数	19																																
栃木県	数	2	数	249	249	249	(19)	760	760	760	(262)	46,216	46,205	46,199	(19,479)	1,753	1,753	1,748	(772)	81,402	81,402	81,402	(76,875)	12,278,300	12,278,300	12,278,300	(3,755,900)	831,760	831,760	831,760	(0)			
	数	2																																
	数	3		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%											
	数	7																																
群馬県	数	9	数	35	35	35	(10)	43	43	43	(18)	6,186	6,186	6,186	(4,763)	121	121	121	(85)	203,378	203,378	203,378	(201,502)	1,043,597	1,043,597	1,043,597	(951,708)	60,155	60,155	60,155	(44,763)			
	数	0		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%											
	数	9																																
	数	0																																
埼玉県	数	2	数	48	48	48	(0)	94	94	94	(0)	0	0	0	(0)	8	8	8	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)			
	数	0																																
	数	0		%		100%	100%			100%	100%						100%	100%			100%	100%												
	数	2																																
千葉県	数	4	数	593	593	593	(99)	1,672	1,672	1,672	(143)	19,160	19,160	19,160	(10,920)	226	226	226	(129)	232,874	232,874	232,874	(137,388)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)			
	数	5																																
	数	0		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%											
	数	9																																
合計	数	34	数	1,591	1,591	1,591	(234)	3,945	3,945	3,945	(1,094)	147,699	147,688	147,682	(103,606)	6,273	6,273	6,268	(4,731)	5,399,629	5,399,629	5,399,629	(5,245,086)	15,882,683	15,882,683	15,882,683	(6,773,594)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)			
	数	20																																
	数	3		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%											
	数	57																																
前回合計	数	30	数	1,590	1,590	1,589	(234)	3,945	3,945	3,944	(1,094)	147,676	146,976	146,972	(102,900)	6,271	6,130	6,080	(4,573)	5,399,629	5,399,619	5,397,659	(5,245,105)	15,882,683	15,882,683	15,882,683	(6,773,594)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)			
	数	21																																
	数	6		%		100%	100%			100%	100%			100%	100%			98%	97%			100%	100%											
	数	57																																
比較	増加数 [今回-前回]	4	増加数 [今回-前回]	1	1	2	(0)	0	0	1	0	23	712	710	706	2	143	188	158	0	10	1,970	-19	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-1																																
		-3																																
		0																																

各項目について

○除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況

項目1 ①完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している

項目2 ②概ね完了：平成28年12月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、
現状においては、必要に応じて除染等の措置を継続する可能性もあり得るとしている市町村。

項目3 ③継続：平成29年1月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である

項目4 ④合計：項目1～3の合計

○除染等の措置の進捗状況

項目5 ① 予定数：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

② 発注数：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

③ 実績数：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

※除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

項目6 ④ 発注割合：②/①（予定数に対する発注数）

⑤ 実績割合：③/①（予定数に対する実績数）

発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5%以上は「100%」の表示になる。