

進捗状況調査結果（平成25年12月末時点）取りまとめ

	上段	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m2）				森林（生活圏近隣）（m2）			
		① 予定数	② 発注数	③ 実績数	①②③ のうち 除染不要	① 予定数	② 発注数	③ 実績数	①②③ のうち 除染不要	① 予定数	② 発注数	③ 実績数	①②③ のうち 除染不要	① 予定数	② 発注数	③ 実績数	①②③ のうち 除染不要	① 予定数	② 発注数	③ 実績数	①②③ のうち 除染不要	① 予定数	② 発注数	③ 実績数	①②③ のうち 除染不要	① 予定数	② 発注数	③ 実績数	①②③ のうち 除染不要
			④発注 割合	⑤実績 割合			④発注 割合	⑤実績 割合			④発注 割合	⑤実績 割合			④発注 割合	⑤実績 割合			④発注 割合	⑤実績 割合			④発注 割合	⑤実績 割合			④発注 割合	⑤実績 割合	
岩手県	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	14,819	14,819	(14,803)	3,098	2,504	2,504	(2,377)	2,151,600	2,092,100	2,092,100	(2,091,900)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	%		100%	100%			100%	100%			80%	80%			81%	81%			97%	97%			-	-		-	-		
宮城県	数	95	94	93	(10)	154	119	118	(55)	7,291	3,334	2,179	(1,985)	87	48	48	(17)	140,874	44	44	(0)	640,000	550,000	210,000	(0)	2,000,000	686,048	181,421	(1,361)
	%		99%	98%			77%	77%			46%	30%			55%	55%			0.03%	0.03%			86%	33%		34%	9%		
茨城県	数	329	329	327	(42)	889	833	805	(298)	59,240	20,367	20,367	(20,076)	629	627	627	(538)	1,120,005	894,205	894,205	(891,440)	0	0	0	(0)	7,186	7,186	7,186	(0)
	%		100%	99%			94%	91%			34%	34%			100%	100%			80%	80%			-	-		100%	100%		
栃木県	数	242	239	222	(8)	197	194	167	(21)	23,221	20,055	17,365	(6,862)	130	76	65	(10)	85,921	85,921	82,870	(78,811)	13,492,800	12,492,800	10,742,800	(3,473,500)	582,260	582,260	0	(0)
	%		99%	92%			98%	85%			86%	75%			58%	50%			100%	96%			93%	80%		100%	0%		
群馬県	数	24	24	24	(7)	39	39	35	(18)	6,192	6,162	6,151	(4,762)	124	123	118	(85)	203,288	203,156	202,676	(201,347)	1,043,597	167,789	167,789	(75,900)	60,155	30,155	30,155	(14,963)
	%		100%	100%			100%	90%			100%	99%			99%	95%			100%	100%			16%	16%		50%	50%		
埼玉県	数	29	29	29	(0)	58	58	58	(0)	0	0	0	(0)	3	3	3	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	%		100%	100%			100%	100%			-	-			100%	100%			100%	100%			-	-		-	-		
千葉県	数	613	613	613	(99)	1,683	1,681	1,676	(146)	19,120	19,120	18,659	(10,151)	222	215	215	(120)	227,712	227,712	226,631	(126,729)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	%		100%	100%			100%	100%			100%	98%			97%	97%			100%	100%			-	-		-	-		
合計	数	1,574	1,570	1,550	(220)	3,355	3,259	3,194	(806)	133,685	83,857	79,540	(58,639)	4,293	3,596	3,580	(3,147)	3,932,809	3,506,547	3,501,935	(3,390,227)	15,176,397	13,210,589	11,120,589	(3,549,400)	2,649,601	1,305,649	218,762	(16,324)
	%		100%	98%			97%	95%			63%	59%			84%	83%			89%	89%			87%	73%		49%	8%		
前回 合計	数	1,605	1,590	1,540	265	3,531	3,283	3,003	904	151,803	96,183	66,144	50,811	4,097	3,382	3,346	3,023	4,029,759	3,170,069	3,169,379	3,076,176	15,480,997	13,245,189	9,836,889	3,344,200	2,664,601	1,103,152	52,341	14,963
	%		99%	96%			93%	85%			63%	44%			83%	82%			79%	79%			86%	64%		41%	2%		
比較	増加数 [今回-前回]	-31	-20	10	-45	-176	-24	191	(-98)	-18,118	-12,326	13,396	7,828	196	214	234	124	-96,950	336,478	332,556	314,051	-304,600	-34,600	1,283,700	205,200	-15,000	202,497	166,421	1,361
	変化率(%) [今回/前回]	98%	99%	101%		95%	99%	106%		88%	87%	120%		105%	106%	107%		98%	111%	110%		98%	100%	113%		99%	118%	418%	

上段  
 ① 予定数 : 除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）  
 ② 発注数 : 除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）  
 ③ 実績数 : 除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

※除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

下段  
 ④ 発注割合 : ②/①（予定数に対する発注数）  
 ⑤ 実績割合 : ③/①（予定数に対する実績数）