

進捗状況調査結果（平成27年12月末時点）取りまとめ

	除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況		除染等の措置の進捗状況																												
	項目1	①完了	項目5	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m2）				森林（生活圏近隣）（m2）			
	項目2	②概ね完了		①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要	①	②	③	①②③のうち除染不要				
	項目3	③継続	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合	④発注割合	⑤実績割合					
岩手県	数	0	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	16,036	16,036	(15,921)	3,098	2,673	2,673	(2,541)	2,162,600	2,162,600	2,162,600	(2,162,400)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	数	2		100%	100%	100%	100%	86%	86%	86%	86%	100%	100%	-	-	-	-														
	数	1		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	3		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
宮城県	数	0	数	95	95	95	(10)	153	153	153	(59)	10,247	10,022	8,522	(3,102)	433	433	433	(258)	486,229	229,404	76,402	(33,416)	808,186	808,186	808,186	(313,386)	2,104,107	2,104,107	2,104,107	(584,354)
	数	4		100%	100%	100%	98%	83%	100%	100%	47%	16%	100%	100%	-	-	-														
	数	4		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	8		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
茨城県	数	12	数	329	329	329	(42)	887	887	887	(344)	47,276	47,276	47,276	(45,143)	634	634	634	(543)	2,134,405	2,134,405	2,134,405	(2,130,940)	0	0	0	(0)	7,186	7,186	7,186	(0)
	数	7		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	0		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	19		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
栃木県	数	2	数	249	248	247	(19)	759	758	755	(262)	43,017	42,981	42,807	(16,288)	1,648	1,300	976	(720)	81,402	81,402	81,402	(76,875)	12,278,300	12,278,300	12,278,300	(3,755,900)	831,760	831,760	831,760	(0)
	数	3		100%	99%	100%	99%	100%	100%	79%	59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	3		100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	8		100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
群馬県	数	9	数	35	35	35	(10)	43	43	43	(18)	6,184	6,184	6,184	(4,763)	122	122	122	(85)	203,378	203,378	203,378	(201,502)	1,043,597	1,043,597	1,043,597	(951,708)	60,155	60,155	60,155	(44,763)
	数	0		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	0		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	9		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
埼玉県	数	0	数	48	48	48	(0)	94	94	94	(0)	0	0	0	(0)	8	8	8	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	数	2		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	0		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	2		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
千葉県	数	0	数	593	593	593	(99)	1,672	1,672	1,672	(143)	19,160	19,160	19,160	(10,920)	226	226	226	(129)	232,874	232,874	232,874	(137,388)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	数	9		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	0		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	9		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
合計	数	23	数	1,591	1,590	1,589	(234)	3,943	3,942	3,939	(1,094)	144,505	141,659	139,985	(96,137)	6,169	5,396	5,072	(4,276)	5,304,297	5,047,472	4,894,470	(4,742,521)	14,130,083	14,130,083	14,130,083	(5,020,994)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)
	数	27		100%	100%	100%	100%	98%	97%	87%	82%	95%	92%	100%	100%	100%	100%														
	数	8		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	58		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
前回合計	数	20	数	1,583	1,583	1,581	(230)	3,941	3,938	3,938	(1,094)	143,015	139,855	136,499	(94,155)	5,942	4,794	4,528	(3,770)	5,304,297	5,045,370	4,894,470	(4,742,521)	14,130,083	14,130,083	14,130,083	(5,020,994)	3,003,208	3,003,208	3,003,208	(629,117)
	数	29		100%	100%	100%	100%	98%	95%	81%	76%	95%	92%	100%	100%	100%	100%														
	数	9		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
	数	58		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
比較	増加数 [今回-前回]	3	増加数 [今回-前回]	8	7	8	(4)	2	4	1	(0)	1,490	1,804	3,486	(1,982)	227	602	544	(506)	0	2,102	0	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	増加数 [今回-前回]	-2		101%	100%	101%	100%	100%	100%	101%	101%	103%	104%	113%	112%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	増加数 [今回-前回]	-1		101%	100%	101%	100%	100%	100%	101%	101%	103%	104%	113%	112%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	増加数 [今回-前回]	0		101%	100%	101%	100%	100%	100%	101%	101%	103%	104%	113%	112%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

各項目について

○除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況

項目1 ①完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している

項目2 ②概ね完了：平成27年12月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や国や県等との調整により、必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある

項目3 ③継続：平成28年1月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である

項目4 ④合計：項目1～3の合計

○除染等の措置の進捗状況

項目5 ①予定数：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

②発注数：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

③実績数：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

※除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

項目6 ④発注割合：②/①（予定数に対する発注数）

⑤実績割合：③/①（予定数に対する実績数）

発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5%以上は「100%」の表示になる。