

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
45202-01-1	宮崎県	都城市	都城市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.17	BF	1982/10/1	0.031	2013/5/29	稼働中
45202-01-2	宮崎県	都城市	都城市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	100	4.17	BF	1982/10/1	0.07	2013/5/30	稼働中
45203-05-1	宮崎県	延岡市	延岡市新清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	109	4.5	BF	2009/4/1	0.0027	2013/8/6	稼働中
45203-05-2	宮崎県	延岡市	延岡市新清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	109	4.5	BF	2009/4/1	0.011	2013/8/7	稼働中
45204-02-1	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	1999/4/1	0.003	2013/11/19	稼働中
45204-02-2	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	1999/4/1	0.13	2013/5/21	稼働中
45207-01-1	宮崎県	串間市	串間市じん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	20	2	BF	1984/4/1	0.0019	2013/12/5	稼働中
45207-01-2	宮崎県	串間市	串間市じん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	20	2	BF	1984/4/1	0.13	2013/12/6	稼働中
45209-01-1	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	35	2.188	BF	1996/4/1	1.9	2013/10/25	稼働中
45209-01-2	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ炉	35	2.188	BF	1996/4/1	1.9	2013/10/24	稼働中
45825-01-1	宮崎県	西臼杵広域行政事務組合	西臼杵広域行政事務組合し尿処理施設	1号炉	その他	准連続炉	1	0.128	MC	1997/1/5	0.074	2013/9/6	稼働中
45834-01-1	宮崎県	日向東臼杵広域連合	日向東臼杵広域連合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	80	3.333	BF	1991/4/1	0.13	2013/10/22	稼働中
45834-01-2	宮崎県	日向東臼杵広域連合	日向東臼杵広域連合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	80	3.333	BF	1991/4/1	0.00083	2013/12/24	稼働中