

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日
36201-01-1	徳島県	徳島市	徳島市東部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1979/8/1	0.094	2008/10/24
36201-01-2	徳島県	徳島市	徳島市東部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	95	3.96	BF	1979/8/1	0.26	2008/10/24
36201-02-1	徳島県	徳島市	徳島市西部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0069	2008/10/10
36201-02-2	徳島県	徳島市	徳島市西部環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0004	2008/10/10
36202-02-1	徳島県	鳴門市	鳴門市クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2008/4/1	0.013	2008/10/10
36202-02-2	徳島県	鳴門市	鳴門市クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	35	1.46	BF	2008/4/1	0.0039	2008/11/6
36203-01-1	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.18	BF	1983/4/1	0.82	2008/7/24
36203-01-2	徳島県	小松島市	小松島市環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.18	BF	1983/4/1	0.14	2008/6/26
36204-01-1	徳島県	阿南市	阿南市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	EP	1990/11/1	1.2	2008/8/1
36204-01-2	徳島県	阿南市	阿南市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	EP	1990/11/1	1.9	2008/8/2
36205-01-1	徳島県	吉野川市	鴨島環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1984/4/1	0.099	2008/10/10
36205-01-2	徳島県	吉野川市	鴨島環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1984/4/1	0.088	2008/10/10
36341-01-1	徳島県	石井町	石井町清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	0.33	2008/12/5
36341-01-2	徳島県	石井町	石井町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	15	1.875	EP+MC	1978/4/1	0.33	2008/12/5
36368-01-1	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/12/14	0.16	2008/10/17
36368-01-2	徳島県	那賀町	那賀町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1995/12/14	0.12	2008/10/16
36401-01-1	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.16	2008/7/10
36401-01-2	徳島県	松茂町	松茂町第二環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1999/4/1	0.035	2008/7/10
36402-01-1	徳島県	北島町	北島町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.6	BF	1985/4/1	0.16	2008/10/29
36402-01-2	徳島県	北島町	北島町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	13	1.6	BF	1985/4/1	0.096	2008/10/30
36403-01-1	徳島県	藍住町	藍住町西クリーンステーション	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	15	1.875	BF	1980/10/22	0.016	2008/7/30
36403-01-2	徳島県	藍住町	藍住町西クリーンステーション	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	15	1.875	BF	1980/10/22	0.016	2008/7/30
36819-01-1	徳島県	海部郡衛生処理事務組合	海部美化センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1979/3/1	0.63	2008/12/3
36819-01-2	徳島県	海部郡衛生処理事務組合	海部美化センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1979/3/1	0.63	2008/12/3
36826-01-1	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36	2.25	BF	1997/4/1	0.71	2008/7/17
36826-01-2	徳島県	美馬環境整備組合	クリーンセンター美馬	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36	2.25	BF	1997/4/1	0.87	2008/7/18
36860-02-1	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	1号炉(2号炉と共通)	ガス化改質	全連続	60	2.5	その他(多塔スクラバー式)	2005/8/1	0.004	2009/2/6
36860-02-2	徳島県	中央広域環境施設組合	中央広域環境センター	2号炉(1号炉と共通)	ガス化改質	全連続	60	2.5	その他(多塔スクラバー式)	2005/8/1	0.004	2009/2/6
36910-01-1	徳島県	みよし広域連合	みよし広域連合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.563	EP	1981/4/1	1.3	2008/7/29

36910-01-2	徳島県	みよし広域連合	みよし広域連合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.563	EP	1981/4/1	0.78	2008/7/30
------------	-----	---------	---------------	-----	---------------	-----	----	-------	----	----------	------	-----------

稼働中