

令和7年度新宿御苑日本館御殿工事

No.	図面番号	質問	回答
		(外部仕上関係)	
1	A-19・23・29	御車寄について、天井をCH3700に張っているため屋根の入母屋部分は塞ぎが必要と思われます。入母屋の仕上・納まり・詳細を御指示下さい。	A19参照。外壁上 白漆喰 と同様。 ただし、詳細については現場協議により決定とする。
2	A-19・29・62	また、懸魚の形状・寸法が不明確です。詳細を御指示下さい。	A62 御車寄を参照。詳細寸法については、図面より計測すること。
		(外構関係)	
3	L-10	脱色アスファルト舗装の詳細図に於いて、路盤整正工:補足材 再生クラッシャーラン(RC-40) t20内外と記載されておりますが断面図に図示されておられません。 断面は下記のように考えて宜しいでしょうか。 脱色アスファルト舗装 t230 ウォータージェット工 開粒度アスファルト混合物 t40 開粒度アスファルト混合物 t30 路盤整正工 t20 既設調整用碎石(M30) t50 既設再生クラッシャーラン(RC-40) t90	よい。
4	L-10	脱色アスファルト舗装の路盤整正工は質疑No105にてご回答頂きました調整碎石(M30)及び再生クラッシャーラン(RC-40)路盤の新設部にはないものと考えて宜しいでしょうか。	よい。