

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成23年 3月31日 時点の稼働状況
46201-03-4	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市 北部清掃工場	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	265	11	BF	2007/4/1	0.000042	2010/10/12	稼働中
46201-03-5	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市 北部清掃工場	5号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	265	11	BF	2007/4/1	0.00011	2010/12/14	稼働中
46201-20-1	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市南部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.2	2010/9/15	稼働中
46201-20-2	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市南部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.059	2010/9/16	稼働中
46210-21-1	鹿児島県	指宿市	指宿市清掃センター(新炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	30	3.75	BF	1998/4/1	1.9	2011/2/1	稼働中
46215-09-1	鹿児島県	薩摩川内市	下甕クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1989/4/1	0.18	2010/7/27	稼働中
46215-10-1	鹿児島県	薩摩川内市	上甕島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1992/4/1	0.26	2010/7/28	稼働中
46215-15-1	鹿児島県	薩摩川内市	川内クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1995/1/4	0.015	2010/10/21	稼働中
46215-15-2	鹿児島県	薩摩川内市	川内クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	67.5	2.8	BF	1995/1/4	0.027	2010/10/22	稼働中
46217-18-1	鹿児島県	曾於市	曾於市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	EP	1996/10/1	1.1	2010/12/14	稼働中
46217-18-2	鹿児島県	曾於市	曾於市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	EP	1996/10/1	1.1	2010/12/14	稼働中
46218-27-1	鹿児島県	霧島市	霧島市敷根清掃センター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	81	3.375	BF	2003/4/1	0.055	2010/7/14	稼働中
46218-27-2	鹿児島県	霧島市	霧島市敷根清掃センター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	81	3.375	BF	2003/4/1	0.054	2010/7/15	稼働中
46219-23-1	鹿児島県	いちき串木野市	串木野環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1999/8/1	0.023	2010/8/24	稼働中
46219-23-2	鹿児島県	いちき串木野市	串木野環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	25	3.125	BF	1999/8/1	0.0011	2010/8/25	稼働中
46225-01-1	鹿児島県	始良市	あいら清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37	1.54	BF	2009/3/16	0.99	2010/11/4	稼働中
46225-01-2	鹿児島県	始良市	あいら清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	37	1.54	BF	2009/3/16	0.91	2010/11/5	稼働中
46392-22-1	鹿児島県	さつま町	さつま町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/9/1	0.059	2010/11/18	稼働中
46392-22-2	鹿児島県	さつま町	さつま町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/9/1	0.08	2010/11/18	稼働中
46529-12-1	鹿児島県	喜界町	喜界町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1992/11/1	0.0095	2010/7/16	稼働中
46535-05-1	鹿児島県	与論町	与論町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1983/4/1	3.4	2010/8/26	稼働中
46854-02-1	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	顔娃ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	20	2.5	BF	1979/6/1	3.3	2010/8/5	稼働中
46854-02-2	鹿児島県	指宿広域市町村圏組合	顔娃ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	20	2.5	BF	1979/6/1	1.3	2010/8/5	稼働中
46859-14-1	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	川辺清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	1.8	2011/1/12	稼働中
46859-14-2	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	川辺清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	10	1.25	BF	1994/4/1	1.8	2011/1/12	稼働中
46859-19-1	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.34	BF	1997/2/11	1.4	2010/9/8	稼働中
46859-19-2	鹿児島県	南薩地区衛生管理組合	内鍋清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	56.25	2.34	BF	1997/2/11	1.2	2010/9/9	稼働中
46872-20-1	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	50	3.125	BF	1997/4/1	1.5	2010/7/14	稼働中
46872-20-2	鹿児島県	大島地区衛生組合	名瀬クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	50	3.125	BF	1997/4/1	3.5	2010/9/9	稼働中
46887-24-1	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	2002/4/1	0.014	2010/7/8	稼働中
46887-24-2	鹿児島県	沖永良部衛生管理組合	沖永良部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	11	1.375	BF	2002/4/1	0.026	2010/7/8	稼働中
46890-26-1	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合未来館	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	40	1.67	BF	2003/4/1	0.0097	2011/2/18	稼働中
46890-26-2	鹿児島県	伊佐北始良環境管理組合	伊佐北始良環境管理組合未来館	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	40	1.67	BF	2003/4/1	0.017	2011/3/3	稼働中
46904-11-1	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	60	3.75	BF	1992/7/31	0.075	2010/7/21	稼働中
46904-11-2	鹿児島県	北薩広域行政事務組合	北薩広域行政事務組合環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	60	3.75	BF	1992/7/31	0.22	2010/7/22	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成23年 3月31日 時点の稼働状況
46924-01-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	西之表ごみ処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1976/12/8	1.5	2010/8/17	稼働中
46924-17-1	鹿児島県	種子島地区広域事務組合	南種子清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	19.25	1.4	BF	1996/4/1	5.7	2010/12/2	稼働中
46927-29-1	鹿児島県	屋久島町	屋久島クリーンサポートセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	25.92	1.08	BF	2006/4/1	0.15	2011/3/1	稼働中
46928-01-1	鹿児島県	大隅肝属広域事務組合	肝属地区清掃センター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	64	2.67	BF	2008/4/1	0.0015	2011/1/5	稼働中
46928-01-2	鹿児島県	大隅肝属広域事務組合	肝属地区清掃センター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	64	2.67	BF	2008/4/1	0.0044	2011/1/6	稼働中
46929-25-1	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	19	2.3	BF	2003/4/1	0.79	2010/10/15	稼働中
46929-25-2	鹿児島県	徳之島愛ランド広域連合	徳之島愛ランドクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	19	2.3	BF	2003/4/1	0.084	2010/10/14	稼働中