施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力（t/日）	処理能力（t/h）	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度（ng-TEQ/m^{3}N）	測定年月日	平成20年3月31日時点の稼働状況
37201-01-1	香川県	高松市	西部クリーンセンター	1号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	140	5.833	EP	1988/4/1	0.12	2008/1/16	稼働中
37201-01-2	香川県	高松市	西部クリーンセンター	2号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	140	5.833	EP	1988/4/1	0.12	2008/1/16	稼働中
37201-02-1	香川県	高松市	南部クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2004/3/16	0.0024	2007/10/25	稼働中
37201-02-2	香川県	高松市	南部クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2004/3/16	0.00095	2007/10/25	稼働中
37201-02-3	香川県	高松市	南部クリーンセンター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2004/3/16	0.00014	2007/10/25	稼働中
37864-01-1	香川県	三観広域行政組合	三観広域行政組合クリーンセンター	1号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	65	2.7	EP	1986/4/1	1.9	2007/12/11	稼働中
37864-01-2	香川県	三観広域行政組合	三観広域行政組合クリーンセンター	2号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	65	2.7	EP	1986/4/1	2.6	2007/12/11	稼働中
37866-01-1	香川県	小豆地区広域行政事務組合	小豆島クリーンセンター	1号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	准連続	25	1.56	BF	1994/4/1	5.2	2008/3/24	稼働中
37866-01-2	香川県	小豆地区広域行政事務組合	小豆島クリーンセンター	2号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	准連続	25	1.56	BF	1994/4/1	0.87	2008/3/24	稼働中
37867-01-1	香川県	中讃広域行政事務組合	クリントピア丸亀	1号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	130	5.4	BF	1997/3/14	0.074	2007/12/20	稼働中
37867-01-2	香川県	中讃広域行政事務組合	クリントピア丸亀	2号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	130	5.4	BF	1997/3/14	0.18	2007/6/21	稼働中
37867-03-1	香川県	中讃広域行政事務組合	仲善クリーンセンター	1号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	准連続	30	1.875	BF	1997/10/1	0.0023	2007/11/7	稼働中
37867-03-2	香川県	中讃広域行政事務組合	仲善クリーンセンター	2号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	准連続	30	1.875	BF	1997/10/1	0.0023	2007/11/7	稼働中
37869-01-1	香川県	坂出・宇多津広域行政事務組合	角山環境センター	1号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	82.5	3.438	BF	1985/9/1	0.087	2007/12/11	稼働中
37869-01-2	香川県	坂出・宇多津広域行政事務組合	角山環境センター	2号炉	焼却（焼却+灰溶融を含む）	全連続	82.5	3.438	BF	1985/9/1	0.23	2007/11/28	稼働中
37882-01-1	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶融クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	1997/6/1	0.0004	2007/7/24	稼働中
37882-01-2	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶融クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	1997/6/1	0.0005	2007/7/24	稼働中
37882-01-3	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶解クリーンセンター	3号炉	–	–	–	–	–	–	–	–	稼働中