施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力（t/日）	処理能力（t/h）	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度（ng-TEQ/m^{3}N）	測定年月日	平成21年3月31日時点の稼働状況
37201-01-1	香川県	高松市	西部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.833	EP	1988/4/1	0.07	2009/1/21	稼働中
37201-01-2	香川県	高松市	西部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	140	5.833	EP	1988/4/1	0.52	2009/1/21	稼働中
37201-02-1	香川県	高松市	南部クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2004/3/16	0.0000025	2008/9/9	稼働中
37201-02-2	香川県	高松市	南部クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2004/3/16	0.000003	2008/9/9	稼働中
37201-02-3	香川県	高松市	南部クリーンセンター	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	100	4.17	BF	2004/3/16	0.00001	2008/9/9	稼働中
37864-01-1	香川県	三観広域行政組合	三観広域行政組合クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	EP	1986/4/1	4.5	2008/6/3	稼働中
37864-01-2	香川県	三観広域行政組合	三観広域行政組合クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	65	2.7	EP	1986/4/1	2.4	2009/1/6	稼働中
37866-01-1	香川県	小豆地区広域行政事務組合	小豆島クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	BF	1994/4/1	3.2	2008/12/16	稼働中
37866-01-2	香川県	小豆地区広域行政事務組合	小豆島クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	BF	1994/4/1	6.9	2008/12/16	稼働中
37867-01-1	香川県	中讃広域行政事務組合	クリントピア丸亀	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.4	BF	1997/3/14	0.036	2008/6/19	稼働中
37867-01-2	香川県	中讃広域行政事務組合	クリントピア丸亀	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.4	BF	1997/3/14	0.011	2008/12/18	稼働中
37867-03-1	香川県	中讃広域行政事務組合	仲善クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1997/10/1	0.015	2008/9/3	稼働中
37867-03-2	香川県	中讃広域行政事務組合	仲善クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1997/10/1	0.13	2008/9/3	稼働中
37869-01-1	香川県	坂出・宇多津広域行政事務組合	角山環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	82.5	3.438	BF	1985/9/1	0.057	2008/11/27	稼働中
37869-01-2	香川県	坂出・宇多津広域行政事務組合	角山環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	82.5	3.438	BF	1985/9/1	0.056	2009/1/15	稼働中
37882-01-1	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶融クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	1997/6/1	0.00000085	2008/7/17	稼働中
37882-01-2	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶融クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	65	2.7	BF	1997/6/1	0.00000075	2008/7/17	稼働中
37882-01-3	香川県	香川県東部清掃施設組合	香川東部溶解クリーンセンター	3号炉	－	－	－	－	－	－	－	－	稼働中